



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GESTÃO 2021-2024

Prefeitura Municipal de Rondolândia
Recebi 04/03/21
Ass. Franciane

Memorando nº 002/CGM/2021 **Rondolândia/MT, 04 de Março de 2021.**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA
RONDOLÂNDIA – MT

À Exa.Srª.

Selma de Oliveira Leonel

Diretora do Departamento de Convênios

Assunto: Ofício nº 53/2021/1º PJ Criminal - SIMP nº 000025-017/2021 – Ministério Público Estadual – Informações.

A Controladoria Geral do Município de Rondolândia, através de seu responsável técnico abaixo, no uso das suas atribuições asseguradas pela Lei nº 169/2007 e demais prescrições legais, no exercício de sua função institucional e visando evitar e prevenir práticas que atentem contra as boas prescrições exigidas no trato da coisa pública, VEM, através deste,

SOLICITAR

À Vossa Senhoria que sejam fornecidas informações acerca do eventual atraso na conclusão da obras referente à “Quadra Poliesportiva” na Escola Municipal Joana Alves – Convênio 001/2013, bem como apresente os documentos pertinentes quanto à prestação de contas encaminhada; fase em que se encontra a obra; eventuais notificações e/ou interpelações junto à empresa executora da obras bem como se foi ou não tomada alguma providência administrativa e/ou judicial em face da mesma a fim de se apurar o atraso na execução.

Rafael Chaves de Queiroz
Controladoria Geral do Município
Matrícula 781





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GESTÃO 2021-2024

Favor apresentar também, os dados completos da empresa executora, tais como nome fantasia ou empresarial, CNPJ, endereço e nome do responsável.

Estas informações visam subsidiar resposta ao Ministério Público Estadual, tendo sido requisitadas através do Ofício nº 53/2021/ 1º PJ Criminal, pelo que solicitamos a máxima presteza e urgência ao seu atendimento.

Atenciosamente,


Rafael Chama de Queiroz
Auditor Público Interno
Matrícula nº 781
Rafael Chama de Queiroz
Controladoria Geral do Município
Matrícula 781



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - Sistema SIMP
Impressão de Registro de Movimentos

Protocolo: 000025-017/2021

Data/Hora do Movimento: 29/01/2021 16:20:17

Origem:

* 1ª Prom. de Just. Criminal - Comodoro (Daniel Luiz dos Santos)

Destino:

* 1ª Prom. de Just. Criminal - Comodoro (Pedrosa Catarina de Arruda)

Movimento ID: 53289384

Movimento: Despacho -> Requisição de Fiscalização

Descrição do Movimento:

Requisite-se à Controladoria interna de Rondolândia/MT, em 15 dias, análise da obra de Construção da Quadra Escolar Coberta 001/2013 ora questionada, indicando as razões prováveis da demora na conclusão.

Registro, oportunamente, que num exame preliminar, não houve pagamento indevido, uma vez que informado o pagamento de R\$ 101.611,24 pelo FNDE, de um total de R\$ 622.561,15 (ou seja, 16,32% dos pagamentos devidos), sendo que as medições indicam a execução de 22% da obra.

Daniel Luiz dos Santos
1ª Prom. de Just. Criminal - Comodoro

Rafael Chamusca de Queiroz
Controladoria Geral do Município
Matrícula 781





Prefeitura Municipal de Rondolândia

PROCESSO N°00233/2021

TIPO PROCESSO	Processo Administrativo
ÓRGÃO	Secretária de Administração
SETOR DESTINO	Convênios (Selma)
DATA ENTRADA	04/03/2021 14:08
ASSUNTO	Ofício nº 53/2021/1º PJ Criminal - SIMP nº 000025-017/2021 - Ministério Público Estadual - informações.
SOLICITANTE	Rafael Chama de Queiroz - Controlador Interno





Sistema de Protocolo Eletrônico - Prefeitura Municipal de Rondolândia

RECIBO DE PROTOCOLO

Protocolo	00233/2021
Solicitante	Rafael Chama de Queiroz - Controlador Interno
Tipo Processo	Processo Administrativo
Orgão Destino	Secretária de Administração
Setor Destino	Convênios (Selma)
Data Entrada	04/03/2021 14:08

Assunto

Ofício nº 53/2021/1º PJ Criminal - SIMP nº 000025-017/2021 - Ministério Público Estadual - informações.

Para acompanhar o andamento do processo acesse o link abaixo

<http://www.e-ticons.com.br/processos/api/empresa/23/002332021>



 Detalhamento do Processo[« Voltar](#)

Dados Gerais

Tramitações do Processo

Arquivos Anexados

Protocolo	00233/2021
Situação	Encaminhado
Solicitante	Rafael Chama de Queiroz
Setor Origem	Secretária de Administração - Convênios (Selma)
Setor Destino	Secretária de Administração - Convênios (Selma)
Tipo Processo	Processo Administrativo
Responsável	Franciane Almeida dos Reis
Data Inclusão	04/03/2021 14:08:05
Última Alteração	04/03/2021 14:18:02
Data Prazo	06/04/2021
Assunto	Ofício nº 53/2021/1º PJ Criminal - SIMP nº 000025-017/2021 - Ministério Público Estadual - informações.



OFÍCIO Nº08/2021/ ENGENHARIA/CONVÊNIOS

Rondolândia - RO, 04 de março de 2021

Para: Controladoria Geral do Município

ASSUNTO: Resposta a Análise da obra de Construção da Quadra escolar Coberta 001/2013

Abertura do processo administrativo nº115/2014, tomada de preços nº004/2014, não foi obtido sucesso, sendo realizado 4 atos, em todos os desertos, neste processo foi licitado com o valor de R\$508.056,20.

Reabertura do processo em 2015, número do processo nº 023/2015, tomada de preços 002/2015, empresa vencedora MX DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ Nº 17.908.058/0001-30 cujo valor de R\$907.634,55, foi licitado, de acordo com a ata de licitação e a proposta apresentada em anexo, conforme juntadas ao processo, mais foi encontrado o empenho de nº2681/15 cujo o valor foi empenhado em R\$508.056,20, de acordo com o valor do convênio com o FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE).

A empresa vencedora estava localizada no endereço, rua Tiradentes, nº 3155, Cidade baixa, São Francisco do Guaporé, foi firmado o contrato de nº023/2015 de contratação, entre a Prefeitura de Rondolândia e a empresa MX, em 11 de fevereiro de 2015, conforme consta nos autos a empresa MX, realizou três medições sendo, a 1º medição 30/06 a 30/07/2015, R\$52.252,17 sendo executado os serviços preliminares e infraestrutura, foi realizado também a 2º medição no valor R\$31.027,21, sendo executado os serviços de superestrutura e vedações, foi realizada a 3º medição no valor de R\$44.114,32, totalizando um valor de R\$127.393,70,

Sendo realizado um desembolso pelo FNDE, de R\$101.611,24. Mais foi realizado o pagamento de R\$127.393,70, de acordo com os comprovantes de pagamento foi realizada uma parte cujo o valor de 20.900,90 aparentemente com recurso próprio e o restante pago com o valor do Desembolso que correspondia na época R\$101.611,24, sendo que a ultima medição foi paga em 18/04/2016 no valor R\$44.114,32, neste mês ficou um saldo na conta de R\$6.829,79. Ou seja não foi utilizado todo o valor de R\$101.611,24, de acordo com o ultimo extrato 09/2020 tem um saldo de R\$13.793,74 com rendimentos.

Na data de 26/07/2016, a prefeitura através do ofício nº231/PMR/2016, comunicou a empresa MX DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME, a rescisão unilateral do contrato administrativo nº017/2015 e todos os seus fundamentos, devido ao não cumprimento do cronograma de execução da obra, gerado pela lentidão de execução, desta forma foi realizado o pagamento de três medições conforme consta no SIMEC, com os seus devidos comprovantes de pagamento.

Já no ano de 2016, sob o processo administrativo nº146/2016, tomada de preços nº005/2016, foi realizada uma nova licitação, consagrou-se vencedora a empresa CLEA SUSANE MOTTERLE – ME CNPJ nº 08.983.460/0001-99, com o valor de R\$622.561,15, contrato nº021/2016, onde está solicitou a





1º medição em 18 de maio de 2017, no valor de R\$14.097,61, sendo executado os serviços de formas, armação de pilares ou vigas, armação de laje, concreto e reaterro. foi realizado o segundo pedido de medição no dia 11/09/2017, não possível constatar o valor, pois estamos sem acesso nesse momento ao SIMEC.

A respeito da segunda empresa consagrada vencedora, e devido a constatação do não andamento (paralisação da obra) foi realizada uma análise pela procuradoria, cujo objeto em texto, sob o nº do Convênio nº10547/2014, termo de compromisso nº23400004990201451, de acordo com o parece nº01/PGM/GAB/2019, foi realizada uma análise jurídica, a posteriori, informando da inexistência de empenho de despesa relativa ao contrato nº021/2016, desta forma não foi verificado a existência de pagamentos constada nos autos do processo. Desta forma a obra encontra-se paralisada desde então.

Em fevereiro de 2020, o FNDE encaminhou a prefeitura um ofício-circular nº20/2020/Digap-FNDE, solicitando que fosse enviados documentos necessários para uma nova pactuação, foi encaminhado ao FNDE, todas os documentos necessários via SIMEC para a prestação de contas dos desembolsos realizados, estamos aguardando a aprovação do mesmo, para que seja realizada uma nova pactuação e seja feita a liberação para uma nova licitação.

Janete Moreira Lopes
Engenheira Técnica
Engenharia Civil, CREA: 97420/RTO

JANETE MOREIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL
SETOR DE ENGENHARIA / CONVÊNIOS



Plano Trabalho
Execução e Acompanhamento
Prestação de Contas

Prestação de Contas

Dados da Unidade

Município: Rondolândia - MT
Termo de compromisso: PAC2 10547/2014

[Voltar](#)

Dados do Termo de Compromisso

Nº do Processo: 23400004990201451			Estado Atual
Nº do Termo: PAC2 10547/2014			Análise
Tipo de Documento: PAC		Fase da PC: Análise	Ações
Início da Vigência: 08/06/2014	Valor Pactuado do TC: 508.056,20	Situação da PC: Aguardando Análise	nenhuma ação disponível para o documento
Fim da Vigência: 30/01/2019	Valor Total Repassado: 101.611,24	Parecer do Conselho:	Histórico
Data de Envio da PC:	Ano Exercício: 2014	Parecer Final: -	
Data Limite de Envio da PC: 31/03/2019		Efeito Suspensivo: Não Vigente	

Dados da Entidade

PREFEITURA

CNPJ: 04.221.486/0001-49
Inscrição Estadual: 000000597646
Nome: PREF MUN DE RONDOLANDIA
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
E-mail: rondolandia.convenios@gmail.com
Telefone Comercial: 3542-1092
Fax: 3542-1177

ATUAL GESTOR

CPF: 560.023.512-72
Nome: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO
E-mail: agnaldo.rc11@gmail.com
Telefone Residencial: (66) 35421092
Telefone Comercial: (066) 35421177
Celular:
Endereço: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, S/N°
CEP:





- Dados da Obra
- Projeto Executivo
- Licitação
- Contratação
- Cronograma
- Vistorias
- Recursos
- Documentos
- Galeria de Fotos
- Restrições e Inconformidades
- Diligência
- Solicitação de Desembolso
- Solicitações
- Funcionamento da Obra
- Cumprimento do Objeto
- Execução Financeira

Situação atual: **Inacabada** | Última atualização: **25/03/2019 (717 dia(s))** | Fiscal da Unidade: **Lista de Opções**

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (63081) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013

Município - UF: Rondonândia - MT

Obra: (1015740) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rondonândia - MT

Percentual executado do contrato atual (%): 8,98%

Percentual executado aproveitável do contrato anterior (%): 14,52%

Percentual executado somando o Anterior mais o Atual (%): 22,20%

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique [aqui](#).

Recursos da Obra

Tipo de Instrumento Termo de Compro

Situação do Instrumento Vencido

Data de Vigência 30/01/2019

Medidas de Exceção Sim Não

Fonte: PAC2

Pagamentos

Nº do Termo	Número processo	Número do Empenho	Valor do Pagamento	Percentual pagamento	Parcela	Data pagamento	Situação	Valor FNDE	Valor Contrapartida	Valor Total da Obra
10547/2014	23400.004990/2014-51	2014NE642313	101.611,24	20,00	1	02/07/2014	2 - EFETIVADO	508.056,20		508.056,20
Totais:			101.611,24	20,00						

Financeiro

Termo: Assinado **Empenho:** Gerado (R\$101.611,24 - 2017NE640036) **Pagamento:** Pago
Valor pagamento(R\$): 101.611,24
Nº da Ordem Bancária: 2014OB643992
Data de Solicitação do pagamento: 02/07/2014



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 2/2015 - TP

CNPJ: 04.221.486/0001-49
CENTRO
C.E.P.: 78338-000 - Rondolândia - MT

Processo Administrativo: 23/2015
Processo de Licitação: 23/2015
Data do Processo: 11/02/2015

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM VESTIÁRIOS (980,40M²), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PROJETO REFERENTE AO PAC 2 - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 16/2015 (Sequência: 1)

Às 15:00 horas de Abril de 2015, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1045, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 23/2015, licitação nº. 2/2015 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

MX DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA -ME, CNPJ:17.908.058/0001-30

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE, ÀS 15:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA, SITO À AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO - RONDOLÂNDIA - MT, PRESENTES OS MEMBROS - LUCIENE SOUZA DOS SANTOS - PRESIDENTE, LILIANE GUEDES SANTOS- SECRETARIA E SOLANGE OLIVEIRA ROSENDO - MEMBRO NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.045 GAB/PMR DE 05 DE JANEIRO DE 2015. PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL, FOI DECLARADA INSTALADA A SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015, AUTORIZADA PELA SENHORA BETT SARAÍ MARINHO DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015. VERIFICADO OS LICITANTES PRESENTES, CONFIRMOU SE A PRESENÇA DO SR MARCOS XAVIER DA SILVA, CPF: 790.488.702/25 REPRESENTANTE DA EMPRESA: MX DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME, CNPJ:17.908.058/0001-30 CONVIDADOS A SENTAREM -SE A PRESIDENTE DA CPL, PROSSEGUINDO OS TRABALHOS ONDE FORAM VISTADOS OS ENVELOPES E DOCUMENTAÇÃO PELOS MEMBROS DA CPL E LICITANTES, HABILITANDO A EMPRESA MX DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME, CNPJ: 17.908.058/0001-30, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE E FORRO NA RUA TIRADENTES, N 3156 BAIRRO CIDADE BAIXA, SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO, NADA MAIS HAVENDO EU LILIANE GUEDES SANTOS SOUZA, SECRETARIA DA CPLMS, LAVREI E ASSINEI JUNTAMENTE COM A SRª. PRESIDENTE E MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS PARTICIPANTES

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Rondolândia, 28 de Abril de 2015.

COMISSÃO:

LUCIENE SOUZA DOS SANTOS

LILIANE GUEDES SANTOS

Liliane G. Santos
Solange R. Rosendo



213
Liliane

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA

CNPJ: 04.221.486/0001-49
CENTRO
C.E.P.: 78338-000 - Rondolândia - MT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


Nr.: 2/2015 - TP

Processo Administrativo: 23/2015
Processo de Licitação: 23/2015
Data do Processo: 11/02/2015

Folha: 2/2

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCOS XAVIER DA SILVA



..... LICITANTE



CNPJ: 04.221.486/0001-49
CENTRO
C.E.P.: 78338-000 - Rondolândia - MT

Processo Administrativo: 23/2015
Processo de Licitação: 23/2015
Data do Processo: 11/02/2015

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM VESTIÁRIOS (980,40M²), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. PROJETO REFERENTE AO PAC 2 - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 16/2015 (Sequência: 1)

Aos 28 de Abril de 2015, às 15:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1045, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para o fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 23/2015, Licitação nº 2/2015 - TP, na modalidade de Tomada de Preço para Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE, ÀS 15:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA, SITO À AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO - RONDOLÂNDIA - MT, PRESENTES OS MEMBROS - LUCIENE SOUZA DOS SANTOS - PRESIDENTE, LILIANE GUEDES SANTOS - SECRETARIA E SOLANGE OLIVEIRA ROSENDO - MEMBRO NOMEADOS ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.045/GAB/PMR DE 08 DE JANEIRO DE 2015, PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL, FOI DECLARADA INSTALADA A SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 023/2015, AUTORIZADA PELA SENHORA BETT SABAH MARINHO DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015. APÓS A ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA TODOS OS MEMBROS DA CPL E DEMAIS PARTICIPANTES VISTARAM OS DOCUMENTOS DE PROPOSTA E OBSERVANDO O CRITÉRIO DE MENOR PREÇO, JULGOU A PRESENTE PROPOSTA DA EMPRESA: MX DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME, CNPJ: 17.908.058/0001-30, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE E FORRO NA RUA TIRADENTES, N 3155 BAIRRO CIDADE BAIXA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO, FOI DECLARADA VENCEDORA POR APRESENTAR A PROPOSTA DE PREÇO, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 907.634,55 (NOVECENTOS E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), NADA MAIS HAVENDO EU LILIANE GUEDES SANTOS, SECRETARIA DA CPLMS LAVREI E ASSINEI JUNTAMENTE COM A SR. PRESIDENTE E MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS PARTICIPANTES.

Participante: 499 - MX DA SILVA COMERCIO DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME

Item	Especificação	Un. Med.	Qtd. Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO.	SRV	1,00		0,0000	907.634,55	907.634,55
Total do Participante ----->							907.634,55
Total Geral ----->							907.634,55

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Rondolândia, 28 de Abril de 2015

COMISSÃO:

LUCIENE SOUZA DOS SANTOS

LILIANE GUEDES SANTOS

[Assinaturas manuscritas]
Liliane G. Santos
Solange O. Rosendo



[Assinatura manuscrita]
215
[Assinatura manuscrita]

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

CNPJ: 04.221.486/0001-49
CENTRO
C.E.P.: 78338-000 - Rondolândia - MT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nr.: 2/2015 - TP

Processo Administrativo: 20/2015
Processo de Licitação: 23/2015
Data do Processo: 11/03/2015

Folha: 2/2

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MARCOS XAVIER DA SILVA

[Handwritten signature]
- LICITANTE

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



ADO DO MATO GROSSO
FEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA

R\$ 508.056,20

TERMO DE CONVÊNIO

10547/2014

de Empenho

ETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

J.: 04.221.486/0001-49

pio: Rondolândia

Data: 06/10/2015
Nº do empenho: 2681/15
Ordinário
Processo: AF-1520/2015

o: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
de: 04.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
ional: 27.812.0115 - ESPORTE E LAZER-INCENTIVO E INFRAESTRUTURA ESPORTI
to/Atividade: 1.120 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS/GINÁSIOS E QUADI
ento: 4.4.90.51.00.00.00.0022 - Obras E Instalações
Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
go reduzido: 000072

ção Inicial: 100.000,00	Empenhos anteriores: 0,00
ementações: 410.000,00	Valor do empenho: 508.056,20
ações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
(A): 510.000,00	Total (B): 508.056,20
	Saldo (A - B): 1.943,80

99 MX DA SILVA COMERCIO DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME

Rua TIRADENTES, 3155
17.908.058/0001-30

Cidade: São Francisco do Gua
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: RO

Fone:
Fax:

pecificação: 1
A DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR BERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME OBJETO PADRAO PARA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM VESTIARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

nte de recursos: 22 Transferências de Convênios - Educação Total geral: 508.056,20

a empenhada a importância de 508.056,20 (quinhentos e oito mil cinquenta e seis reais e vinte centavos)

ndamento legal:
odal. licitação: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
ntrato:

Número: 2/2015

Data: 10/06/2015
Data:

carregado do serviço

Credor

BETT SABAH MARINHO DA SILVA
Prefeita Municipal



Liquidação

declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

CNPJ: 04.221.486/0001-49
CENTRO
C.E.P.: 78338-000 - Rondolândia - MT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1520/2015

Processo Administrativo: 23/2015
Processo Nr.: 23/2015
Data do Processo: 11/02/2015
Data da Homologação: 10/06/2015
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 06/10/2015

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 2/2015 - TP

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **MX DA SILVA COMERCIO DE TERRAPLENAGEM LTDA-ME** Código: 499 Telefone:
Endereço: Rua TIRADENTES, 3155 Banco:
Cidade: São Francisco do Gua - RO - CEP: 76935-000 Agência:
CNPJ: 17.908.058/0001-30 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências de Convênios - Educação
Dotações Utilizadas: 1.120.4.4.90.51.00.00.00 (72) - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS/GIN Saldo: 508.056,20

Compl. Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Estudos E Projetos
Condições de Pagto: A PRAZO
Prazo Entrega/Exec.: CONFORME CONTRATO
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - -
Objeto da Compra:

Observações: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM VESTIÁRIOS (980,40M²), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS. PROFI TO RFFFRNTF AO PAC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM VESTIÁRIOS (980,40M

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1.000	SRV	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA QUE CORRESPONDE A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DAS FUNDAÇÕES, PILARES E CINTAS DA EDIFICAÇÃO. (79-04-0001)		508.056,20	508.056,20

Total Geral:	508.056,20
Desconto:	0,00
Total Líquido:	508.056,20

(Valores expressos em Reais R\$)



Rondolândia, 6 de Outubro de 2015

Bett Sabah Marinho da Silva
BETT SABAH MARINHO DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



62.000

UF:
Município: Rondolândia
Valor Empenhado: 508,056.20

Dados Orçamentários

PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013

Nome da Obra: PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013

Tipo da Obra: Quadra Escolar Coberta com Vestiário

Dados de Empenhos

NE	% Empenho	Valor Empenhado	Situação do Empenho
2014NE642313	20,00 %	R\$ 101.611,24	2 - EFETIVADO
2015NE640920	60,00 %	R\$ 304.833,72	2 - EFETIVADO
2017NE640036	20,00 %	R\$ 101.611,24	2 - EFETIVADO
Total: 100,00 %		R\$ 508.056,20	

Dados de Pagamento

Empenho 2014NE642313

Parcela	% Pago	Valor Pago	Situação do Pagamento
1	20,00 %	R\$ 101.611,24	2 - EFETIVADO
Total: 20,00 %		R\$ 101.611,24	





Xavier e Silva
comércio e serviços

M.X. DA SILVA COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM LTDA ME

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

CNPJ 17.908.058/0001-30 Série <<A>>

1ª Via - Destinatário 2ª Via - Fisco Origem 3ª Via - Fixa

Nº 00170

Data 09/05/2016

VÁLIDA ATÉ 15/08/2016

RUA TIRADENTES, 3155 - B. CIDADE ALTA - CEP 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Cliente: Prefeitura Municipal

End: Av. Princesa Sherezade Oliveira s/n Centro

Cidade: Rondonópolis

UF: MT

CNPJ/CPF: 04.991.486/0001-49

INSC. EST./RG:

QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Serv	Construção de Quadra esportiva com vestiário.	20.900,90	20.900,90
		Contrato Administrativo 017/2015		
		Tomada de Preço: 0001/2015		
		Referente a 1ª Modificação Recesso Propriet.		
		Banco: 097		
		Agência: 0009		
		Conta Corrente: 60.494-1		
		1ª Modificação Recesso Propriet		

15.

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 20.900,90

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 20.900,90

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Gráfica Guaporé Fone: 3621-2894 - E.S.G.BORNIA GRAFICA ME - Rua das Comunicações, 3928 - Centro - São Francisco do Guaporé - RO - CNPJ 11.562.486/0001-82 - I.E. 000000300168-7
150 JGS N.F.P.S. Série "A" 50X3 - 000.101 a 000.250 - Aut. 052-14/822-01 de 15/08/2014 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 951-2
Conta corrente 58036-8 PM RONDOLANDIA-PAC I

Creditado

Banco 97 CC Centralcredi
Agência (sem DV) 2 JICRED
Conta corrente (com DV) 604941
CNPJ 17.908.058/0001-30
Nome favorecido M X DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE TER
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 50.401
Valor 20.900,90
Data transferência 04/05/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C60F696CA6EA136

Assinada por J8711674 GERSON MARINHO DA SILVA JUNIOR 04/05/2016 13:43:39
J8101245 BETT SABAH MARINHO DA SILVA 04/05/2016 13:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8101245 BETT SABAH MARINHO DA SILVA.





M.X. DA SILVA COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM LTDA ME

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

CNPJ 17.908.058/0001-30 Série <<A>>

1ª. Via - Destinatário 2ª. Via - Fisco Origem 3ª. Via - Fisco

Nº 000154

Data 09/10/2015

VÁLIDA ATÉ 15/08/2016

RUA TIRADENTES, 3155 - B. CIDADE ALTA - CEP 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Cliente: Prefeitura Municipal
 End: Av. Joana Alves de Oliveira s/n Centro
 Cidade: Rondonópolis UF: MT
 CNPJ/CPF: 04901486/0001-49
 INSC. EST./RG:

QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERV.	Construção de Quadra Escolar coberta com Vestiários.	R\$ 31.351,27	R\$ 31.351,27
<p>Contrato Administrativo 017/2015 Tomado de Preço 009/2015</p> <p>Banco: 097 Agência: 0002 C/Conta: 60.494-1</p>				
<p>ATESTO O Recebimento DO MATERIAL E/OU Prestação de SERVIÇO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO FISCAL.</p> <p>09/10/2015 Assinatura do Declarante</p>				

OBS.

VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 31.351,27
TOTAL DESTA NOTA	R\$ 31.351,27

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
 Gráfica Guaporé Fone: 3621-2894 - E.S.G.BORNIA GRÁFICA ME - Rua das Comunicações, 3928 - Centro - São Francisco do Guaporé - RO - CNPJ 11.502.486/0001-82 - I.E. 0008000300163-7
 150 JGS N.F.P.S. Série "A" 50X3 - 000.101 a 000.250 - Aut. 052-14/822-01 de 15/08/2014 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO





Emissão de comprovantes

26/10/2015 17:38:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.24
0951200951 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM RONDOLANDIA-PAC I
AGENCIA: 0951-2 CONTA: 58.036-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM RONDOLANDIA-PAC I
BANCO: 097 - CC Centralcredi
AGENCIA: 0002-7 - JICRED
CONTA: 60.494-1

FAVORECIDO: M X DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE
CPF/CNPJ: 17.908.058/0001-30
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 15/10/2015

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D8.3CC.78E.BC4.D22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.24
0951200951 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RONDOLANDIA-PAC I

AGENCIA: 0951-2 CONTA: 58.036-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM RONDOLANDIA-PAC I

BANCO: 097 - CC Centralcredi

AGENCIA: 0002-7 - JICRED

CONTA: 60.494-1

FAVORECIDO: M X DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE

CPF/CNPJ: 17.908.058/0001-30

VALOR: R\$ 21.351,27

DEBITO EM: 15/10/2015

=====

DOCUMENTO: 101502

AUTENTICACAO SISBB: 2.791.82C.3D1.270.655

Transação efetuada com sucesso por: J8711674 GERSON MARINHO DA SILVA JUNIOR.





Xavier e Silva
comércio e serviços

M.X. DA SILVA COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

CNPJ 17.908.058/0001-30 Série <<A>>

1ª Via - Destinatário 2ª Via - Fisco Origin 3ª Via - Fisco

Nº 000160

Data 10/10/2015

VÁLIDA ATÉ 15/08/2016

RUA TIRADENTES, 3155 - B. CIDADE ALTA - CEP 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Cliente Prefeitura Municipal

End. Av. Ibona Dias de Oliveira s/n Centro

Cidade Rondonópolis

CNPJ/CPF 04.221.480/0001-79

INSC. EST./RG

UF RR

QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		Contratação de Empresa para Contratação de Serviço Técnico para Instalação de Rede de Energia Elétrica	21027,91	21027,91
		Contrato Administrativo: 017/2015		
		Banco: 097		
		Agência: 0000		
		Conta: 60494-1		

OBS.

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 21027,91

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 21027,91

R\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Gráfica Guaporé Fone: 3621-2894 - E.S.G.BORNIA GRÁFICA ME. - Rua das Comunicações, 3928 - Centro - São Francisco do Guaporé - RO - CNPJ 11.502.486/0001-82 - I.E. 0000000300168-7
150 JGS N.F.P.S. Série "A" 50X3 - 000.101 a 000.250 - Aut. 052-14/822-01 de 15/08/2014 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO





14/12/2015 00:41:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 00.41.42
0951200951 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM RONDOLANDIA-PAC I
AGENCIA: 0951-2 CONTA: 58.036-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM RONDOLANDIA-PAC I
BANCO: 097 - CC Centralcredi
AGENCIA: 0002-7 - JICRED
CONTA: 60.494-1

FAVORECIDO: M X DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE
CPF/CNPJ: 17.908.058/0001-30
VALOR: R\$ 31.027,21
DEBITO EM: 11/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 4.C45.CD4.F78.2C8.F4C

Transação efetuada com sucesso por: J8711674 GERSON MARINHO DA SILVA JUNIOR.





Xavier e Silva
comércio e serviços

M.X. DA SILVA COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM LTDA ME

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

CNPJ 17.908.058/0001-30 Série <<A>>

1ª Via - Destinatário 2ª Via - Fisco Origem 3ª Via - Fixa

Nº 000169

Data 14/09/2016

VALIDA ATÉ 15/08/2016

RUA TIRADENTES, 3155 - B. CIDADE ALTA - CEP 76935-000 - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Cliente	Prefeitura Municipal		
End.	M. Jacuza Alves de Oliveira Sr Centro	CNPJ/CPF	04.221.486/0001-49
Cidade	Rondolândia	UF	MT
		INSC. EST./RG	

QUANT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Serv.	Construção de quadra esportiva coberta com vestiário.	44.114,32	44.114,32
		Contrato Administrativo: 017/2015 Tomada de Preço: 0001/2015		
		Banco: 097		
		Agência: 0002		
		C/Conta: 60494-1		

OBS.	VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 44.114,32
		R\$
	TOTAL DESTA NOTA	R\$ 44.114,32

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Gráfica Guaporé Fone: 3621-2894 - E.S.G.BORNIA GRÁFICA ME - Rua das Comunicações, 3928 - Centro - São Francisco do Guaporé - RO - CNPJ 11.502.486/0001-82 - I.E. 0000000300168-7
150 JGS N.F.P.S. Série "A" 50X3 - 000.101 a 000.250 - Aut. 052-14/822-01 de 15/08/2014 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO





18/04/2016 15:28:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 951-2
Conta corrente 58036-8 PM RONDOLANDIA-PAC I

Creditado

Banco 97 CC Centralcredi
Agência (sem DV) 2 JICRED
Conta corrente (com DV) 604941
CNPJ 17 908.058/0001-30
Nome favorecido M X DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE TER
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.801
Valor 44 114,32
Data transferência 18/04/2016
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C8A9C1CE63C252D

Assinada por J8711674 GERSON MARINHO DA SILVA JUNIOR 18/04/2016 15:18:32
J8101245 BETT SABAH MARINHO DA SILVA 18/04/2016 15:28:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8101245 BETT SABAH MARINHO DA SILVA.

M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME
 CNPJ: 17.908.058/0001-30 END. RUA TIRADENTES 3155 CIDADE BAIXA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Obra: Quadra Escolar Coberta com Vestiário	BDI	24,95%
Município: Rondolândia-MT		
Endereço: Escola Municipal Joana Alves de Oliveira		

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)	RECURSO FUNASA	RECURSO PRÓPRIO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	m²	12,00	253,31	316,51	3.798,13	2.278,88	1.519,25
1.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	3,00	168,86	210,99	632,97	379,78	253,19
1.3	Locação de construção com gabarito de madeira	m²	861,56	6,83	8,53	7.352,63	4.411,58	2.941,05
1.4	Ligação provisória de esgoto	un	1,00	1.723,67	2.153,73	2.153,73	1.292,24	861,49
1.5	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.028,43	1.285,02	1.285,02	771,01	514,01
1.6	Ligação provisória de água	un	1,00	1.723,67	2.153,73	2.153,73	1.292,24	861,49
	Subtotal					17.376,20	10.425,72	6.950,48

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)	RECURSO FUNASA	RECURSO PRÓPRIO
2.0	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	54,00	38,77	48,44	2.615,93	1.569,56	1.046,37
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	295,00	38,77	48,44	14.290,72	8.574,43	5.716,29
2.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	37,40	13,94	17,42	651,43	390,86	260,57
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	15,00	17,02	21,27	319,00	191,40	127,60
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	15,00	16,52	20,64	309,63	185,78	123,85
	Subtotal					18.186,70	10.912,02	7.274,68

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI(R\$)	RECURSO FUNASA	RECURSO PRÓPRIO
3.0	INFRAESTRUTURA							
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4 F=5CM PREPARO MEC	m²	15,00	18,07	22,58	338,68	203,21	135,47



203

3.1.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	m ²	26,60	25,25	31,55	839,23	503,54	335,69
3.1.3	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	6,30	413,30	516,42	3.253,44	1.952,06	1.301,37
3.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	m ²	260,60	25,25	31,55	8.221,90	4.933,14	3.288,76
3.2.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	34,30	413,30	516,42	17.713,15	10.627,89	7.085,26
3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	m ³	72,00	6,82	8,52	613,55	368,13	245,42
Subtotal						30.979,94	18.587,96	12.391,98

SUPERESTRUTURA

4.0								
4.1.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	m ²	185,50	25,25	31,55	5.852,50	3.511,50	2.341,00
4.1.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	18,00	413,30	516,42	9.295,53	5.577,32	3.718,21
4.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	m ²	110,00	25,25	31,55	3.470,49	2.082,29	1.388,19
4.2.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m ³	7,50	413,30	516,42	3.873,14	2.323,88	1.549,26
4.3.1	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m ²	88,60	71,66	89,54	7.933,17	4.759,90	3.173,27
Subtotal						30.424,83	18.254,90	12.169,93

PAREDES E PAINÉIS

5.0								
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24) CM E=0,09	m ²	331,00	41,01	51,24	16.961,10	10.176,66	6.784,44
5.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24) CM E=0,19	m ²	183,00	80,85	101,02	18.487,04	11.092,22	7.394,82
5.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17) CM E=0,04	m ²	28,00	48,72	60,88	1.704,52	1.022,71	681,81
5.4	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	m ²	6,00	93,03	116,24	697,45	418,47	278,98
5.5	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	m ²	148,10	93,03	116,24	17.215,29	10.329,17	6.886,12
Subtotal						55.065,39	33.039,24	22.026,16

COBERTURA

6.0								
6.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 25,8 m	m ²	1114,00	100,78	125,92	140.280,02	84.168,01	56.112,01
6.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	m ²	1114,00	28,68	35,84	39.920,93	23.952,56	15.968,37
Subtotal						180.200,94	108.120,56	72.080,38

ESQUADRIAS

7.0								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--



Handwritten signature and initials.

204

7.1	PORTA DE MADEIRA 1,00X2,10 INCLUSIVE FERRAGENS	un	2,00	476,21	595,02	1.190,05	714,03	476,02	
7.2	PORTA DE MADEIRA 0,90X2,10 INCLUSIVE FERRAGENS	un	1,00	378,53	472,97	472,97	283,78	189,19	
7.3	PORTA DE MADEIRA BANHEIRO 0,60M	un	4,00	347,57	434,29	1.737,15	1.042,29	694,86	
7.4	PORTA DE MADEIRA BANHEIRO 0,80M	un	2,00	362,77	453,28	906,56	543,94	362,62	
Subtotal								2.584,04	1.722,70

REVESTIMENTOS										
8.0										
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	m ²	960,10	4,04	5,05	4.846,57	2.907,94	1.938,63		
8.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	m ²	409,10	18,88	23,59	9.650,90	5.790,54	3.860,36		
8.3	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA.	m ²	551,00	10,90	13,62	7.504,37	4.502,62	3.001,75		
8.4	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV 20X20CM	m ²	328,00	28,03	35,02	11.487,70	6.892,62	4.595,08		
8.5	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV 10X10CM	m ²	81,10	55,21	68,98	5.594,67	3.356,80	2.237,87		
Subtotal item 6.0								39.084,21	23.450,53	15.633,69

PISOS										
9.0										
9.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m ²	633,20	402,07	502,39	318.111,11	197.101,96	121.009,15		
9.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	m ²	633,20	42,43	53,02	33.569,91	13.427,96	20.141,95		
9.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	m ²	195,40	76,90	96,09	18.775,31	7.510,12	11.265,19		
9.4	JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO ADAMANTADO	m ²	627,05	8,02	10,02	6.283,66	2.513,46	3.770,20		
9.5	PISO CERAMICO ESMALTADO PEI V 33X33C	m ²	62,50	42,80	53,48	3.342,41	1.336,97	2.005,45		
Subtotal								380.082,41	221.890,48	158.191,93

PINTURA									
10.0									
10.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	m ²	847,20	2,10	2,62	2.223,01	889,20	1.333,81	
10.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA	m	360,00	7,32	9,15	3.292,68	1.317,07	1.975,61	
10.3	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO 2 MAOS	m ²	88,60	7,68	9,60	850,22	340,09	510,13	
10.4	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	m ²	1.114,00	13,04	16,29	18.150,94	7.260,37	10.890,56	
10.5	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	m ²	1.114,00	6,42	8,02	8.936,27	3.574,51	5.361,76	
10.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO 2 DEMAOS DE TINTA ACRILICA	m ²	847,20	14,28	17,84	15.116,47	6.046,59	9.069,88	



205

29

Folhas

20

10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	m ²	480,00	9,24	11,55	5.541,78	2.216,71	3.325,07
10.8	PINTURA EM TINTA PVA LATEX 2 DEMAGOS	m ²	476,00	9,38	11,72	5.578,87	2.231,55	3.347,32
				Subtotal		59.690,24	23.876,10	35.814,15

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
11.0								
11.1	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 20MM 1/2"	UN	4,00	9,50	11,87	47,48	18,99	28,49
11.2	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 25MM 3/4"	UN	12,00	11,26	14,07	168,83	67,53	101,30
11.3	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 32MM 1"	UN	4,00	18,05	22,55	90,21	36,09	54,13
11.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 50MM 1.1/2"	UN	4,00	24,81	31,00	124,00	49,60	74,40
11.5	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 40MM	UN	2,00	1,87	2,34	4,67	0,08	4,59
11.6	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM - 25MM	UN	2,00	0,49	0,61	1,22	0,00	1,22
11.7	CAIXA DE AGUA FIBRA DE VIDRO CAP 3000 LITROS	UN	1,00	1.311,75	1.639,03	1.639,03	655,61	983,42
11.8	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO	UN	10,00	5,11	6,38	63,85	25,54	38,31
11.9	FLANGE PARA CAIXA DAGUA 25MM	UN	3,00	12,52	15,64	46,93	18,77	28,16
11.10	FLANGE PARA CAIXA DAGUA 50MM	UN	2,00	33,70	42,11	84,22	33,69	50,53
11.11	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM	UN	11,00	5,05	6,31	69,41	27,76	41,65
11.12	JOELHO 90º SOLDÁVEL 32MM	UN	6,00	5,71	7,13	42,81	17,12	25,68
11.13	JOELHO 90º SOLDÁVEL 50MM	UN	8,00	9,09	11,36	90,86	36,35	54,52
11.14	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 20MM 1/2"	UN	2,00	6,58	8,22	16,44	6,58	9,87
11.15	JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32MM - 25MM	UN	4,00	6,58	8,22	32,89	13,15	19,73
11.16	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25MM 1/2"	UN	16,00	5,66	7,07	113,15	45,26	67,89
11.17	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM	UN	4,00	2,32	2,90	11,60	4,64	6,96
11.18	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM	UN	2,00	5,28	6,60	13,19	5,28	7,92
11.19	LUVA SOLDÁVEL 32MM	UN	4,00	6,80	8,50	33,99	13,59	20,39
11.20	LUVA SOLDÁVEL SOLDÁVEL COM ROSCA 3/4"	UN	8,00	3,76	4,70	37,58	15,03	22,55
11.21	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1"	UN	2,00	61,27	76,56	153,11	61,25	91,87
11.22	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1.1/2"	UN	2,00	90,63	113,24	226,48	90,59	135,89
11.23	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1/2"	UN	2,00	48,32	60,38	120,75	48,30	72,45
11.24	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	2,00	52,70	65,85	131,70	52,68	79,02
11.25	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	8,00	50,40	62,97	503,80	201,52	302,28
11.26	TE 90º SOLDÁVEL 25MM	UN	5,00	5,72	7,15	35,74	14,29	21,44
11.27	TE 90º SOLDÁVEL 40MM	UN	8,00	5,72	7,15	57,18	22,87	34,31




Handwritten signature and initials.

306

11.28	TE 90º SOLDÁVEL 50MM	UN	4,00	14,52	18,14	72,57	29,03	43,54
11.29	TE DE REDUCAO 90º SOLDÁVEL 32MM - 25MM	UN	4,00	9,89	12,36	49,43	19,77	29,66
11.30	TE DE REDUCAO 90º SOLDÁVEL 50MM - 40MM	UN	2,00	22,57	28,20	56,40	22,56	33,84
11.31	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2"	UN	8,00	11,93	14,91	119,25	47,70	71,55
11.32	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DÁGUA EM PVC D=3/4"	UN	1,00	50,45	63,04	63,04	25,21	37,82
11.33	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20MM	UN	27,00	10,76	13,44	363,00	145,20	217,80
11.34	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM	UN	38,00	12,75	15,93	605,38	242,15	363,23
11.35	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM	UN	28,00	17,17	21,45	600,71	240,28	360,43
11.36	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM	UN	14,00	21,31	26,63	372,78	149,11	223,67
11.37	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM	UN	36,00	25,18	31,46	1.132,65	453,06	679,59
11.38	UNIAO SOLDÁVEL 20MM	UN	6,00	3,93	4,91	29,46	11,79	17,68
11.39	UNIAO SOLDÁVEL 50MM	UN	2,00	18,35	22,93	45,86	18,34	27,51
11.40	VASO SANITARIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	2,00	181,38	226,63	453,27	181,31	271,96
11.41	VASO SANITARIO SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00	181,38	226,63	906,54	362,61	543,92
				Subtotal		8.831,48	3.530,31	5.301,17

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS


12.0								
12.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM	UN	5,00	2,76	3,45	17,24	6,90	10,35
12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60)CM	UN	4,00	110,27	137,78	551,13	220,45	330,68
12.3	CAIXA SIFONADA (100X100X50)MM	UN	6,00	32,47	40,57	243,43	97,37	146,06
12.4	CAIXA SIFONADA (150X150X50)MM	UN	4,00	32,97	41,20	164,78	65,91	98,87
12.5	CURVA 90º CURTA 40MM	UN	14,00	5,77	7,21	100,93	40,37	60,56
12.6	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO D=2,50XH12	UN	1,00	1.025,27	1.281,07	1.281,07	512,43	768,64
12.7	JOELHO 45º 40MM	UN	3,00	7,60	9,50	28,49	7,71	20,78
12.8	JOELHO 45º 50MM	UN	6,00	8,99	11,23	67,40	26,96	40,44
12.9	JOELHO 90º 100MM	UN	7,00	16,70	20,87	146,07	58,43	87,64
12.10	JOELHO 90º COM ANEL P/ESGOTO SEC. 40MM	UN	10,00	7,46	9,32	93,21	37,29	55,93
12.11	JUNÇÃO SIMPLES 100MM 100MM	UN	5,00	22,67	28,33	141,63	56,65	84,98
12.12	JUNÇÃO SIMPLES 100MM- 50MM	UN	6,00	17,84	22,29	133,75	53,50	80,25
12.13	JUNÇÃO SIMPLES 50MM- 50MM	UN	8,00	11,06	13,82	110,56	44,22	66,33
12.14	SIFAO DE COPO PARA PIA E LAVATORIO-1" 1.1/2"	UN	9,00	15,92	19,89	179,03	71,61	107,42
12.15	SUMIDOURO EM ALVENARIA D=2,30XH=6.	UN	1,00	1.160,71	1.450,31	1.450,31	580,12	870,18



12.16	TE SANITARIO 100MM - 50MM	UN	1,00	28,01	35,00	35,00	14,00	21,00	
12.17	TUBO PVC PONTA E BOLSA C/ VIROLA - 50MM	M	3,00	23,49	29,35	88,05	35,22	52,83	
12.18	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM	M	35,00	37,52	46,88	1.640,84	656,34	984,51	
12.19	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM	M	20,00	19,03	23,78	475,56	190,22	285,34	
12.20	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM	M	17,00	25,68	32,09	545,48	218,19	327,29	
12.21	VALVULA PARA LAVATORIO E TANQUE 1"	UN	9,00	4,14	5,17	46,56	18,62	27,93	
Subtotal							7.540,52	3.012,52	4.528,00

13.0 DRENAGEM PLUVIAL									
13.1	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 24	m	72,00	50,60	63,22	4.552,18	1.820,87	2.731,31	
13.2	TUBO DE QUEDA AGUA PLUVIAL DN 150MM	m	20,00	26,36	32,94	658,74	263,49	395,24	
13.3	JOELHO PVC 90º D=150MM TUBULACAO PLUVIAL	UN	4,00	17,66	22,07	88,26	35,31	52,96	
13.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI COM TELA DE ACO COM FUNIL DE SAIDA CONICO	UN	4,00	75,49	94,32	377,30	150,92	226,38	
13.5	CANALETA DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE ACO (25X25X25)M	M	72,00	161,23	201,46	14.504,90	5.801,96	8.702,94	
Subtotal							20.181,37	8.072,55	12.108,82

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS									
14.1	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	5,00	15,77	19,70	98,52	39,41	59,11	
14.2	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	5,00	14,29	17,86	89,28	35,71	53,57	
14.3	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00	24,78	30,96	123,85	49,54	74,31	
14.4	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	22,51	28,13	28,13	11,25	16,88	
14.5	CAIXA DE PVC 4X2" INCLUSIVE ESPELHO	UN	16,00	2,73	3,41	54,58	21,83	32,75	
14.6	CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4X4"	UN	7,00	7,78	9,72	68,05	27,22	40,83	
14.7	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR PVC 750V 2,5MM2	m	190,00	2,54	3,17	603,01	241,20	361,81	
14.8	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR PVC 750V 4MM2	m	820,00	3,73	4,66	3.821,72	1.528,69	2.293,03	
14.9	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR PVC 750V 16MM2	m	14,00	8,98	11,22	157,09	62,83	94,25	
14.10	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR PVC 750V 35MM2	m	41,00	17,71	22,13	907,27	362,91	544,36	
14.11	TOMADA 2P+T EMBUTIR 10 A COMPLETA	UN	2,00	10,26	12,82	25,64	10,26	15,38	
14.12	TOMADA 2P+T P/ PISO 10 A COMPLETA	UN	1,00	10,26	12,82	12,82	5,13	7,69	
14.13	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	7,00	8,52	10,65	74,52	29,81	44,71	



 Prefeitura Municipal de Roraima

14.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	5,00	10,17	12,71	63,54	25,41	38,12
14.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	8,00	47,59	59,46	475,71	190,28	285,43
14.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	2,00	47,59	59,46	118,93	47,57	71,36
14.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	1,00	260,44	325,42	325,42	130,17	195,25
14.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	1,00	408,60	510,55	510,55	204,22	306,33
14.19	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DR 125A In 30MA	UN	1,00	173,90	217,29	217,29	86,92	130,37
14.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO, CHAPA DE ACO, 4 DISJUNTOR UNIPOLAR + 8 BIPOLAR + 1 TRIPOLAR + 1 DR,	UN	1,00	309,98	387,32	387,32	154,93	232,39
14.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm	UN	1,00	309,98	387,32	387,32	154,93	232,39
14.22	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 60mm (1")	m	22,00	11,59	14,48	318,60	127,44	191,16
14.23	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES D= 25mm (3/4")	m	32,00	10,25	12,81	409,84	163,93	245,90
14.24	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXOES 1.1/2"	m	22,00	18,76	23,44	515,69	206,28	309,42
14.25	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4" INCLUS BRACADEIRAS	M	86,00	17,57	21,95	1.888,02	755,21	1.132,81
14.26	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" INCLUS BRACADEIRAS	M	17,00	18,42	23,02	391,27	156,51	234,76
14.27	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1/2" INCLUS BRACADEIRAS	M	34,00	30,77	38,45	1.307,20	522,88	784,32
14.28	LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESC 2X40W, COMPLETA	UN	1,00	70,61	88,23	88,23	35,29	52,94
14.29	LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESC 1X40W, COMPLETA	UN	1,00	51,96	64,92	64,92	25,97	38,95
14.30	LUMINARIA BLINDADA P/ ALTA PRESSAO, LINHA INDUSTRIAL PROJETER HERMETICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTA DE 500W COM PROTECAO DA LAMPADA	UN	15,00	201,36	251,60	3.773,99	1.509,60	2.264,39
				Subtotal		17.308,30	6.923,32	10.384,98


SPDA

15.0								
15.1	CAIXA DE INSPECAO 30X30X40 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00	116,74	145,87	729,33	291,73	437,60
15.2	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UN	12,00	15,47	19,33	231,96	92,78	139,17
15.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35MM2	UN	24,00	35,45	44,29	1.063,07	425,23	637,84
15.4	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" 3M"	UN	5,00	41,77	52,19	260,96	104,38	156,57
15.5	TUBO PVC 40 MM	UN	18,00	19,03	23,78	428,00	171,20	256,80
15.6	TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS	UN	5,00	10,08	12,59	62,97	25,19	37,78
				Subtotal		2.776,30	1.110,52	1.665,78

33 Folhas

20/09

SERVIÇOS DIVERSOS									
16.0	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG MALHA 2" REVEST PVC FIXA EM TUBOS DE FERRO GALVAN 2"	m2	147,00	93,89	117,32	17.245,39	6.898,15	10.347,23	
16.1	PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME GALVANIZ. FIO 12 BMG MALHA 2" REVEST PVC INCLUSO DOBRADICA E FECHADURA	UN	4,00	650,35	812,61	3.250,45	1.300,18	1.950,27	
16.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA P/ LAVATORIO COM TESTEIRAS ESPESS. 2CM LARGURA 5CM CONF. PROJETO	M	4,80	374,17	467,53	2.244,12	897,65	1.346,47	
16.3	BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM ARESTAS CONF. PROJETO	m	4,80	413,30	516,42	2.478,81	991,52	1.487,28	
16.4	BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2" L=140CM LAVATORIO INC. FIXACAO E PINTURA	UN	2,00	157,87	197,26	394,52	157,81	236,71	
16.5	BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2" L=80CM BACIA SANITARIA E MICTORIO INC. FIXACAO E PINTURA	UN	8,00	146,17	182,64	1.461,12	584,45	876,67	
16.6	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50	320,75	400,78	1.803,50	721,40	1.082,10	
16.7	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	cj	1,00	736,46	920,21	920,21	368,08	552,12	
16.8	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	cj	1,00	2.172,88	2.715,01	2.715,01	1.086,01	1.629,01	
16.9	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	cj	1,00	919,71	1.149,18	1.149,18	459,67	689,51	
16.10	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=15CM E=2CM	M	2,90	44,27	55,32	160,41	64,17	96,25	
16.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	861,56	1,65	2,06	1.776,26	710,50	1.065,75	
			Subtotal			35.598,96	14.239,59	21.359,38	
			Custo TOTAL SEM BDI incluso			726.398,20	406.586,93	319.811,27	
			CUSTO TOTAL COM BDI 24,95% INCLUSO			907.634,55	508.030,37	399.604,18	


 JOAO BATISTA COELHO DE OLIVEIRA
 CREA 11156D/AC
 ENGENHEIRO CIVIL



M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME
 CNPJ 17.908.058/0001-30 END. RUA TIRADENTES 3155 CIDADE BAIXA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ -RO

Obra: Quadra Escolar Coberta com Vestiário
 Município: Rondolândia-MT
 Endereço: Escola Municipal Joana Alves de Oliveira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.376,20	100,00										
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	9.093,35	50,00	9.093,35	50,00								
3.0	INFRAESTRUTURA			15.489,97	50,00	15.489,97	50,00						
4.0	SUPERESTRUTURA			15.212,41	50,00	15.212,41	50,00						
5.0	PAREDES E PAINÉIS												
6.0	COBERTURA					90.100,47	50,00	90.100,47	50,00				
7.0	ESQUADRIAS												
8.0	REVESTIMENTOS									4.306,74	100,00		
9.0	PISOS									19.542,11	50,00	19.542,11	50,00
10.0	PINTURA											380.082,41	100,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											59.690,24	100,00
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											4.415,74	50,00
13.0	DRENAGEM PLUVIAL									3.770,26	50,00	3.770,26	50,00
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS											20.181,37	100,00
15.0	SPDA									8.654,15	50,00	8.654,15	50,00
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS												
TOTAL DA ETAPA		26.469,56	2,92	39.795,74	4,38	120.802,85	13,31	145.165,86	15,99	40.688,99	4,48	496.336,28	54,68
TOTAL ACUMULADO		26.469,56	2,92	66.265,29	7,30	187.068,15	20,61	332.234,01	36,60	372.923,00	41,08	869.259,29	95,77

JOAO BATISTA COELHO DE OLIVEIRA
 CREA 1156D/AC
 ENGENHEIRO CIVIL



MES 7	%	MES 8	%	TOTAL	%
				17.376,20	1,91
				18.186,70	2,00
				30.979,94	3,41
				30.424,83	3,35
				55.065,39	6,07
				180.200,94	19,85
				4.306,74	0,47
				39.084,21	4,31
				380.082,41	41,87
				59.690,24	6,58
				8.831,48	0,97
				7.540,52	0,83
				20.181,37	2,22
				17.308,30	1,91
2.776,30	100,00			2.776,30	0,31
		35.598,96	100,00	35.663,56	3,93
2.776,30	0,31	35.598,96	3,92	907.699,14	100,00
872.035,59	96,07	907.634,55	99,99	907.699,14	100,00



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the name 'D. D. D. D. D.' written vertically.

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 Á 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ARIQZ RODRIGO SELHORST E SILVA

C.AUIBR A37175-A

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UND	PLANILHA CONTRATADA		TOTAL	1ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL	
			QTDE	UNITARIO		QTDE	VALOR EXECUTADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR ACUMULADO
01	SERVÍCIOS PRELIMINARES								
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	m²	12,00	316,51	3.798,12	12,000	3.798,120	12,000	3.798,12
1.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	3,00	210,99	632,97	3,000	632,970	3,000	632,97
1.3	Locação de construção com gabarito de madeira	m³	861,56	8,5341	7.352,63	861,560	7.352,640	861,560	7.352,63
1.4	Ligação provisória de esgoto	un	1,00	2153,73	2.153,73	1,000	2.153,730	1,000	2.153,73
1.5	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1285,02	1.285,02	1,000	1.285,020	1,000	1.285,02
1.5	Ligação provisória de água	un	1,00	2153,73	2.153,73	1,000	2.153,730	1,000	2.153,73
	SUBTOTAL				17.376,20		17.376,21		17.376,20
02	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³	54,00	48,443	2.615,92	54,000	2.615,920	54,000	2.615,92
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	295,00	48,443	14.290,69	-	-	-	295,00
2.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	m³	37,40	17,418	651,43	37,400	651,430	37,400	651,43
2.4	CARGA MANUA. DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	15,00	21,2665	319,00	15,000	319,000	15,000	319,00
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	15,00	20,642	309,63	15,000	309,630	15,000	309,63
	SUBTOTAL				18.186,65		3.895,98		14.290,69
03	INFRAESTRUTURA								
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4 E=5CM PREPARO MEC	m²	15,00	22,578	338,68	15,000	338,670	15,000	338,68
3.1.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	m²	26,60	31,550	839,23	26,600	839,230	26,600	839,23
3.1.3	CONCRETO ARMADO FOK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	6,30	516,418	3.253,44	6,300	3.253,430	6,300	3.253,44
3.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	m²	260,60	31,550	8.221,90	260,600	8.221,930	260,600	8.221,90

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 Á 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ARIQZ RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUIBR A3175-A

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UND	PLANILHA CONTRATADA		TOTAL	1ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL	
			QTDE	UNITARIO		QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR
3.2.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	34,30	516,418	17.713,14	34,300	17.713,140	34,300	17.713,14
3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	m²	72,00	8,522	613,55	72,000	613,580	72,000	613,55
SUBTOTAL					30.979,94		30.979,98		30.979,94
04	SUPERESTRUTURA								
4.1.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	185,50	31,550	5.852,50	-	-	-	185,50
4.1.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	18,00	516,418	9.295,52	-	-	-	18,00
4.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	m²	110,00	31,550	3.470,50	-	-	-	110,00
4.2.2	CONCRETO ARMADO FCK 25 MPRA USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	7,50	516,418	3.873,14	-	-	-	7,50
4.3.1	Leje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	88,60	89,539	7.933,17	-	-	-	88,60
SUBTOTAL					30.424,83		-		30.424,83
5	VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA								
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24) CM E=0,09	m²	331,00	51,242	16.961,10	-	-	-	331,00
5.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X19X24) CM E=0,19	m²	183,00	101,022	18.487,04	-	-	-	183,00
5.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (4X9X17) CM E=0,04	m²	28,00	60,876	1.704,51	-	-	-	28,00
5.4	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	m²	6,00	116,241	697,45	-	-	-	6,00
5.5	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	m²	148,10	116,241	17.215,28	-	-	-	148,10
SUBTOTAL					55.065,39		-		55.065,39
06	COBERTURA								
6.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 25,8 m	m²	1,114,00	125,92461	140.280,01	-	-	-	1,114,00
SUBTOTAL					140.280,01		-		140.280,01

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 Á 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ARQº RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUIBR A.37175-A

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M.X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			TOTAL	1º medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL	
		UND	QTDE	UNITARIO		VALOR EXECUTADO	QTDE	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR
6.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMINIO E=0,7MM	m²	1.114,00	35,83566	39.920,93	-	-	1.114,00	39.920,93
SUBTOTAL					180.200,94				180.200,94
7	ESQUADRIAS								
7.1	PORTA DE MADEIRA 1,00X2,10 INCLUSIVE FERRAGENS	un	2,00	595,024	1.190,05	-	-	2,00	1.190,05
7.2	PORTA DE MADEIRA 0,90X2,10 INCLUSIVE FERRAGENS	un	1,00	472,973	472,97	-	-	1,00	472,97
7.3	PORTA DE MADEIRA BANHEIRO 0,60M	un	4,00	434,289	1.737,16	-	-	4,00	1.737,16
7.4	PORTA DE MADEIRA BANHEIRO 0,80M	un	2,00	453,281	906,56	-	-	2,00	906,56
SUBTOTAL					4.306,74				4.306,74
8	REVESTIMENTOS								
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	m²	960,10	5,047980	4.846,57	-	-	960,10	4.846,57
8.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:7	m²	409,10	23,590560	9.650,90	-	-	409,10	9.650,90
8.3	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA P/INTA.	m²	551,00	13,619550	7.504,37	-	-	551,00	7.504,37
8.4	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV 20X20CM	m²	328,00	35,023485	11.487,70	-	-	328,00	11.487,70
8.5	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV 10X10CM	m²	81,10	68,984895	5.594,67	-	-	81,10	5.594,67
SUBTOTAL					39.084,21			2.329,30	39.084,21
9	PISOS								
9.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m²	633,20	502,386465	318.111,11	-	-	633,20	318.111,11
9.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:4	m²	633,20	53,016285	33.569,91	-	-	633,20	33.569,91
9.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO	m²	195,40	96,086550	18.775,31	-	-	195,40	18.775,31
9.4	JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO ADAMANTADO	m²	627,05	10,020990	6.283,66	-	-	627,05	6.283,66

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 A 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOANA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ARQº ROBRIGO SELHOIST E SILVA

CAUIBR A37175-A

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			1º medição			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL			
		UND	Q TDE	UNITARIO	TOTAL	Q TDE	VALOR EXECUTADO	Q TDE	VALOR ACUMULADO	Q TDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
9.5	PISO CERAMICO ESMALTADO PEIV 33X33C	m²	62,50	53,478600	3.342,41	-	-	-	-	62,50	3.342,41
SUBTOTAL					380.082,40						380.082,40
10	PINTURA										
10.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	m²	847,20	2,62395	2.223,01	-	-	-	-	847,20	2.223,01
10.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA	m	360,00	9,14634	3.292,68	-	-	-	-	360,00	3.292,68
10.3	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO 2 MAOS	m²	88,60	9,59616	850,22	-	-	-	-	88,60	850,22
10.4	ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	m²	1.114,00	16,29348	18.150,94	-	-	-	-	1.114,00	18.150,94
10.5	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	m²	1.114,00	8,02179	8.936,27	-	-	-	-	1.114,00	8.936,27
10.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO 2 DEMAOS DE TINTA ACRILICA	m²	847,20	17,84286	15.116,47	-	-	-	-	847,20	15.116,47
10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	m²	480,00	11,54538	5.541,78	-	-	-	-	480,00	5.541,78
10.8	PINTURA EM TINTA PVA LATEX 2 DEMAOS	m²	476,00	11,72031	5.578,87	-	-	-	-	476,00	5.578,87
SUBTOTAL					59.690,24						59.690,24
11	INSTALACOES HIDRAULICAS										
11.1	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 20MM 1/2"	UN	4,00	11,870	47,48	-	-	-	-	4,00	47,48
11.2	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 25MM 3/4"	UN	12,00	14,069	168,83	-	-	-	-	12,00	168,83
11.3	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 32MM 1"	UN	4,00	22,553	90,21	-	-	-	-	4,00	90,21
11.4	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 50MM 1 1/2"	UN	4,00	31,000	124,00	-	-	-	-	4,00	124,00
11.5	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM -40MM	UN	2,00	2,337	4,67	-	-	-	-	2,00	4,67
11.6	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 40MM -25MM	UN	2,00	0,612	1,22	-	-	-	-	2,00	1,22
11.7	CAIXA DE AGUA FIBRA DE VIDRO CAP 3000 LITROS	UN	1,00	1.639,032	1.639,03	-	-	-	-	1,00	1.639,03
11.8	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO	UN	10,00	6,385	63,85	-	-	-	-	10,00	63,85

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 À 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOANA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAL: AIR28 ROBRIGO SELHORST E SILVA

CAUIBR A3175-A

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UND	PLANILHA CONTRATADA			TOTAL	1ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL				
			QTDE	UNITARIO	VALOR EXECUTADO		QI	VALOR ACUMULADO	QI	VALOR A EXECUTAR	QI	VALOR A EXECUTAR	
11.9	FLANGE PARA CAIXA DAGUA 25MM	UN	3,00	15.644	46,93	-	-	3,00	-	46,93	-	3,00	46,93
11.10	FLANGE PARA CAIXA DAGUA 50MM	UN	2,00	42,108	84,22	-	-	2,00	-	84,22	-	2,00	84,22
11.11	JOELHO 90° SOLDAREL 25MM	UN	11,00	6,310	69,41	-	-	11,00	-	69,41	-	11,00	69,41
11.12	JOELHO 90° SOLDAREL 32MM	UN	6,00	7,135	42,81	-	-	6,00	-	42,81	-	6,00	42,81
11.13	JOELHO 90° SOLDAREL 50MM	UN	8,00	11,358	90,86	-	-	8,00	-	90,86	-	8,00	90,86
11.14	JOELHO 90° SOLDAREL COM BUCHA LATAO 20MM 1/2"	UN	2,00	8,222	16,44	-	-	2,00	-	16,44	-	2,00	16,44
11.15	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDAREL 32MM - 25MM	UN	4,00	8,222	32,89	-	-	4,00	-	32,89	-	4,00	32,89
11.16	JOELHO 90° SOLDAREL COM BUCHA LATAO 25MM 1/2"	UN	16,00	7,072	113,15	-	-	16,00	-	113,15	-	16,00	113,15
11.17	LUA DE REDUÇÃO SOLDAREL 40MM - 32MM	UN	4,00	2,899	11,60	-	-	4,00	-	11,60	-	4,00	11,60
11.18	LUA DE REDUÇÃO SOLDAREL 50MM - 20MM	UN	2,00	6,597	13,19	-	-	2,00	-	13,19	-	2,00	13,19
11.19	LUA SOLDAREL 32MM	UN	4,00	8,497	33,99	-	-	4,00	-	33,99	-	4,00	33,99
11.20	LUA SOLDAREL SOLDAREL COM ROSCA 3/4"	UN	8,00	4,698	37,58	-	-	8,00	-	37,58	-	8,00	37,58
11.21	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1"	UN	2,00	76,557	153,11	-	-	2,00	-	153,11	-	2,00	153,11
11.22	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1.1/2"	UN	2,00	113,242	226,48	-	-	2,00	-	226,48	-	2,00	226,48
11.23	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1/2"	UN	2,00	60,376	120,75	-	-	2,00	-	120,75	-	2,00	120,75
11.24	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	2,00	65,849	131,70	-	-	2,00	-	131,70	-	2,00	131,70
11.25	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	8,00	62,975	503,80	-	-	8,00	-	503,80	-	8,00	503,80
11.26	TE 90° SOLDAREL 25MM	UN	5,00	7,147	35,74	-	-	5,00	-	35,74	-	5,00	35,74
11.27	TE 90° SOLDAREL 40MM	UN	8,00	7,147	57,18	-	-	8,00	-	57,18	-	8,00	57,18
11.28	TE 90° SOLDAREL 50MM	UN	4,00	18,143	72,57	-	-	4,00	-	72,57	-	4,00	72,57
11.29	TE DE REDUÇÃO 90° SOLDAREL 32MM - 25MM	UN	4,00	12,358	49,43	-	-	4,00	-	49,43	-	4,00	49,43
11.30	TE DE REDUÇÃO 90° SOLDAREL 50MM - 40MM	UN	2,00	28,201	56,40	-	-	2,00	-	56,40	-	2,00	56,40
11.31	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2"	UN	8,00	14,907	119,26	-	-	8,00	-	119,26	-	8,00	119,26
11.32	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DAGUA EM PVC D=3/4"	UN	1,00	63,037	63,04	-	-	1,00	-	63,04	-	1,00	63,04
11.33	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL 20MM	UN	27,00	13,445	363,02	-	-	27,00	-	363,02	-	27,00	363,02
11.34	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL 25MM	UN	38,00	15,931	605,38	-	-	38,00	-	605,38	-	38,00	605,38
11.35	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL 32MM	UN	28,00	21,454	600,71	-	-	28,00	-	600,71	-	28,00	600,71
11.36	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL 40MM	UN	14,00	26,627	372,78	-	-	14,00	-	372,78	-	14,00	372,78
11.37	TUBO PVC RIGIDO SOLDAREL 50MM	UN	36,00	31,462	1,132,63	-	-	36,00	-	1,132,63	-	36,00	1,132,63
11.38	UNIAO SOLDAREL 20MM	UN	6,00	4,911	29,47	-	-	6,00	-	29,47	-	6,00	29,47
11.39	UNIAO SOLDAREL 50MM	UN	2,00	22,928	45,86	-	-	2,00	-	45,86	-	2,00	45,86
11.40	VASO SANITARIO PARA DEFICIENTES FISICOS PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	2,00	226,634	453,27	-	-	2,00	-	453,27	-	2,00	453,27
11.41	VASO SANITARIO SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00	226,634	906,54	-	-	4,00	-	906,54	-	4,00	906,54

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 À 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ARDOR RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUJIBR A37175-A

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UND	PLANILHA CONTRATADA		TOTAL	1ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
			QTDE	UNITARIO		QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	OTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
SUBTOTAL					8.831,48				314,00	8.831,48
12	INSTALACOES SANITARIAS									
12.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM	UN	5,00	3,448	17,25				5,00	17,25
12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X80)CM	UN	4,00	137,782	551,13				4,00	551,13
12.3	CAIXA SIFONADA (100X100X50)MM	UN	6,00	40,571	243,43				6,00	243,43
12.4	CAIXA SIFONADA (150X150X50)MM	UN	4,00	41,196	164,78				4,00	164,78
12.5	CURVA 90º CURTA 40MM	UN	14,00	7,210	100,94				14,00	100,94
12.6	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO D=2,50XH12	UN	1,00	1281,075	1.281,08				1,00	1.281,08
12.7	JOELHO 45º 40MM	UN	3,00	9,496	28,48				3,00	28,48
12.8	JOELHO 45º 50MM	UN	6,00	11,233	67,40				6,00	67,40
12.9	JOELHO 90º 100MM	UN	7,00	20,867	146,07				7,00	146,07
12.10	JOELHO 90º COM ANEL PISGOTO SEC. 40MM	UN	10,00	9,321	93,21				10,00	93,21
12.11	JUNÇÃO SIMPLES 100MM 100MM	UN	5,00	28,326	141,63				5,00	141,63
12.12	JUNÇÃO SIMPLES 100MM- 50MM	UN	6,00	22,291	133,75				6,00	133,75
12.13	JUNÇÃO SIMPLES 50MM- 50MM	UN	8,00	13,819	110,56				8,00	110,56
12.14	SIFAO DE COPO PARA PIA E LAVATORIO 1* - 1,1/2*	UN	9,00	19,882	179,03				9,00	179,03
12.15	SUMIDOURO EM ALVENARIA D=2,30XH=6	UN	1,00	1450,307	1.450,31				1,00	1.450,31
12.16	TE SANITARIO 100MM - 50MM	UN	1,00	34,988	35,00				1,00	35,00
12.17	TUBO PVC PONTA E BOLSA C/ VIROLA - 50MM	M	3,00	29,351	88,05				3,00	88,05
12.18	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM	M	35,00	46,881	1.640,82				35,00	1.640,82
12.19	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM	M	20,00	23,778	475,56				20,00	475,56
12.20	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 50MM	M	17,00	32,087	545,48				17,00	545,48
12.21	VALVULA PARA LAVATORIO E TANQUE 1*	UN	9,00	5,173	46,56				9,00	46,56
SUBTOTAL					7.540,52					7.540,52
13	DRENAGEM PLUVIAL									
13.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	m	72,00	63,225	4.552,17				72,00	4.552,17
13.2	TUBO DE QUEDA AGUA PLUVIAL DN 160MM	m	20,00	32,937	658,74				20,00	658,74
13.3	JOELHO PVC 90º D=150MM TUBULACAO PLUVIAL	UN	4,00	22,066	88,26				4,00	88,26
13.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAIDA CONICO	UN	4,00	94,325	377,30				4,00	377,30
13.5	CANALETA DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE AÇO (25X25X25)M	M	72,00	201,457	14.504,90				72,00	14.504,90

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 À 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEN DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAIS: AR2º RODRIGO SELHOJST E SILVA

CAU/BR A37175-A

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA		1ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL				
		UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
SUBTOTAL					20.181,37					20.181,37
14	INSTALACOES ELETRICAS EM GERAIS									
14.1	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	5,00	19,7046150	98,52	-	-	5,00	98,52	
14.2	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	5,00	17,8553550	89,28	-	-	5,00	89,28	
14.3	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	4,00	30,9626100	123,85	-	-	4,00	123,85	
14.4	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	28,1262450	28,13	-	-	1,00	28,13	
14.5	CAIXA DE PVC 4X2" INCLUSIVE ESPELHO	UN	16,00	3,4111350	54,58	-	-	16,00	54,58	
14.6	CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4X4"	UN	7,00	9,7211100	68,05	-	-	7,00	68,05	
14.7	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR PVC 750V 2,5MM2	m	190,00	3,1737300	603,01	-	-	190,00	603,01	
14.8	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR PVC 750V 4MM2	m	820,00	4,0606350	3.821,72	-	-	820,00	3.821,72	
14.9	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR PVC 750V 16MM2	m	14,00	11,2205700	157,09	-	-	14,00	157,09	
14.10	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR PVC 750V 35MM2	m	41,00	22,1286450	907,27	-	-	41,00	907,27	
14.11	TOMADA 2P+T EMBUTIR 10 A COMPLETA	UN	2,00	12,3198700	25,64	-	-	2,00	25,64	
14.12	TOMADA 2P+T P/ PISO 10 A COMPLETA	UN	1,00	12,3198700	12,82	-	-	1,00	12,82	
14.13	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	7,00	10,9457400	74,52	-	-	7,00	74,52	
14.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	5,00	12,7074150	63,54	-	-	5,00	63,54	
14.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	8,00	59,4637050	475,71	-	-	8,00	475,71	
14.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	2,00	59,4637050	118,93	-	-	2,00	118,93	
14.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	1,00	325,4197800	325,42	-	-	1,00	325,42	
14.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRAO DIN(LINHA BRANCA)	UN	1,00	510,5457000	510,55	-	-	1,00	510,55	
14.19	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL DR 125A In 30MA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO, CHAPA DE ACO, 4 DISJUNTOR UNIPOLAR + 8 BIPOLAR + 1 TRIPOLAR + 1 DR,	UN	1,00	217,2880500	217,29	-	-	1,00	217,29	
14.20		UN	1,00	387,3200100	387,32	-	-	1,00	387,32	

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 À 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOANA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ANQº RODRIGO SELHORIST E SILVA

CAUIBR A31175-A

CONTRATO Nº. 037/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			TOTAL	1ª medição			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
		UND	QTDE	UNITARIO		QTDE	VALOR EXECUTADO	QTDE	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
14.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm	UN	1,00	387,3200100	387,32	-	-	1,00	-	387,32	
14.22	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (1")	m	22,00	14,4817050	318,60	-	-	22,00	-	318,60	
14.23	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	m	32,00	12,8073750	409,84	-	-	32,00	-	409,84	
14.24	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES 1,1/2"	m	22,00	23,4406200	515,69	-	-	22,00	-	515,69	
14.25	BRACADEIRAS ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=3/4" INCLUS	M	86,00	21,9537150	1.888,02	-	-	86,00	-	1.888,02	
14.26	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1" INCLUS BRACADEIRAS	M	17,00	23,0157900	391,27	-	-	17,00	-	391,27	
14.27	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D=1/2" INCLUS BRACADEIRAS	M	34,00	38,4471150	1.307,20	-	-	34,00	-	1.307,20	
14.28	LUMINARIA CALHA SOBREPOR PILAMPADA FLUORESC 2X40W, COMPLETA	UN	1,00	88,2271950	88,23	-	-	1,00	-	88,23	
14.29	LUMINARIA CALHA SOBREPOR PILAMPADA FLUORESC 1X40W, COMPLETA	UN	1,00	64,9240200	64,92	-	-	1,00	-	64,92	
14.30	LUMINARIA BLINDADA P/ ALTA PRESSAO, LINHA INDUSTRIAL PROJETOR HERMETICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTA DE 500W COM PROTECAO DA LAMPADA	UN	15,00	251,5993200	3.773,99	-	-	15,00	-	3.773,99	
SUBTOTAL					17.308,32					17.308,32	
15	SPDA										
15.1	CAIXA DE INSPECAO 30X30X40 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	5,00	145,867	729,34	-	-	5,00	-	729,34	
15.2	CONNECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UN	12,00	19,330	231,96	-	-	12,00	-	231,96	
15.3	CORDALHA DE COBRE NU 35MM2	UN	24,00	44,295	1.063,08	-	-	24,00	-	1.063,08	
15.4	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" 3M"	UN	5,00	52,192	260,96	-	-	5,00	-	260,96	
15.5	TUBO PVC 40 MM	UN	18,00	23,778	428,00	-	-	18,00	-	428,00	
15.6	TERMINAL DE PRESSAO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS	UN	5,00	12,595	62,98	-	-	5,00	-	62,98	
SUBTOTAL					2.776,32					2.776,32	
16	SERVICOS DIVERSOS										

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 À 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOANA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ARIQZ RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUIBR A37175-A

CONTRATO Nº. 037/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			1º medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		VALOR A EXECUTAR
		UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QIIDE	VALOR EXECUTADO	QIIDE	
16.1	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG MALHA 2" REVEST PVC FIXA EM TUBOS DE FERRO GALVANI 2"	m2	147,00	117,3155550	17.245,39	-	-	147,00	17.245,39
16.2	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME GALVANIZ. FIO 12 BWG MALHA 2" REVEST PVC INCLUSO DOBRADICA E FECHADURA	UN	4,00	812,8123250	3.250,45	-	-	4,00	3.250,45
16.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA P/LAVATORIO COM TESTEIRAS ESPESS. 2CM LARGURA 5CM CONF. PROJETO	M	4,80	467,5254150	2.244,12	-	-	4,80	2.244,12
16.4	BANCO DE CONCRETO ARMADO POLIDO (L=0,45M) SEM ARESTAS CONF. PROJETO	m	4,80	516,4183500	2.478,81	-	-	4,80	2.478,81
16.5	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" L=140CM LAVATORIO INC. FIXAÇÃO E PINTURA	UN	2,00	197,2585650	394,52	-	-	2,00	394,52
16.6	GALVANIZADO DE 1 1/2" L=80CM BACIA SANITARIA E MICTORIO INC. FIXAÇÃO E PINTURA	UN	8,00	182,8394150	1.461,12	-	-	8,00	1.461,12
16.7	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50	400,7771250	1.803,50	-	-	4,50	1.803,50
16.8	ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE	g	1,00	920,2067700	920,21	-	-	1,00	920,21
16.9	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	g	1,00	2.715,0135500	2.715,01	-	-	1,00	2.715,01
16.10	ESTRUTURA METALICA P/REDE DE VOLEY	g	1,00	1.149,1776450	1.149,18	-	-	1,00	1.149,18
16.11	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=15CM E=2CM	M	2,90	55,3153650	160,41	-	-	2,90	160,41
16.12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	861,56	2,0616750	1.776,26	-	-	861,56	1.776,26
SUBTOTAL					35.596,96				35.596,96
TOTAL RECURSO PRÓPRIO					907.634,55				
RECURSO FUNASA					363.053,82				855.382,24
					544.580,73				

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 Á 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEN DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ARIQZ RODRIGO SELHDIRT E SILVA

CAUIBR A37175-A

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			1ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
		UND	QTDE	UNITARIO	QTDE	VALOR EXECUTADO	QTDE	VALOR ACUMULADO	VALOR A EXECUTAR
	EXECUÇÃO		VALOR EXECUTADO	%	VALOR A EXECUTAR		%	DIFERENÇA (EXECUTADO - PREVISTO)	
	1ª medição	5,76%	52.252,170	94,24%	855.382,38		2,916%	26.469,56 - 25.782,61	
	2ª medição							39.795,74	
	3ª medição							120.802,85	
	4ª medição							145.165,884	
	5ª medição							40.688,995	
	6ª medição							496.336,282	
	7ª medição							2.776,302	
	8ª medição							35.598,96	
	RESULTADO FINAL	5,76%	52.252,170	94,24%	855.382,38		2,92%	907.634,55 - 25.782,61	

JUSTIFICATIVA MEDIÇÃO:

RESUMO	
PROPOSTA CONTRATADA	907.634,55
VALOR DE ITENS ADITIVOS / PERMUTADOS	-
VALOR A SUPRIMIR	-
VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO	-
VALOR TOTAL CONTRATADO + ADITIVO DE SERVIÇOS- SUPRIMIDOS	907.634,55
VALOR MEDIDO MEDIANTE PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO DE SERVIÇOS	52.252,120
VALOR A SER EXECUTADO PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO DE SERVIÇOS EXECUTADO	855.382,24
VALOR A ACUMULADO MEDIANTE PLANILHA CONTRATADA + ADITIVO DE SERVIÇOS	907.634,550

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 30/06/2015 À 30/07/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

Prazo: 240 dias

FISCAIS: ARQº RODRIGO SELHORST E SILVA

CAUIBR A3175-A


CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

PERÍODO MEDIDO: 30,00

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UND	PLANILHA CONTRATADA		TOTAL	1ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL	
			QTDE	UNITARIO		QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR

Evolução da Obra em Valores



EXECUÇÃO





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016



Prefeitura de Rondolândia-MT
União, Trabalho e Participação

2ª MEDIÇÃO

PERÍODO:

31/07/2015 A

09/12/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Item	UNID	QTD	PLANILHA CONTRATADA		TOTAL	2ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL			
			QTD	UNITARIO		QTD	VALOR EXECUTADO	QTD	VALOR ACUMULADO	QTD A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
3.2.2	m³	34,30	516,418		17.713,14			34,300	17.713,14		
3.2.3	m³	72,00	8,522		613,55			72,000	613,55		
SUBTOTAL					30.979,94				30.979,94		
04											
4.1.1	m²	185,50	31,550		5.852,50		185,500	185,500	5.852,50		
4.1.2	m³	18,00	516,418		9.295,52		18,000	18,000	9.295,52		
4.2.1	m³	110,00	31,550		3.470,50				110,00		3.470,50
4.2.2	m³	7,50	516,418		3.873,14				7,50		3.873,14
4.3.1	m²	88,60	89,530		7.933,17				88,60		7.933,17
SUBTOTAL					30.424,93		15.148,02	203,50	15.745,02		15.276,87
5											
5.1	m²	331,00	51,242		16.981,10		31,000	31,000	1.588,50	300,00	15.372,60
5.2	m²	183,00	101,022		18.487,04				183,00		18.487,04
5.3	m²	28,00	60,376		1.704,51				28,00		1.704,51
5.4	m³	6,00	116,241		697,45				6,00		697,45
5.5	m³	148,10	116,241		17.215,29				148,10		17.215,29
SUBTOTAL					55.085,39		1.598,50		1.588,50		53.476,89
06											
6.1	m²	1.114,00	125,92461		140.280,01				1.114,00		140.280,01



Rodrigo Selhorst Silva
Arquiteto e Urbanista
C.R.T. nº 337175-0

Fiscal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016



Prefeitura de Rondolândia-MT
União, Trabalho e Participação

2a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 31/07/2015 A 09/12/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

CONTRATO Nº. 017/2015
CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UNID	PLANILHA CONTRATADA			2ª medição		EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
			QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
6.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	m²	1.114,00	35,83566	39.920,93	-	-	-	1.114,00	39.920,93
SUBTOTAL					39.920,93					39.920,93
7	ESQUADRIAS									
7.1	PORTA DE MADEIRA 1,00X2,10 INCLUSIVE FERRAGENS	un	2,00	595,024	1.190,05	-	-	-	2,00	1.190,05
7.2	PORTA DE MADEIRA 0,90X2,10 INCLUSIVE FERRAGENS	un	1,00	472,97	472,97	-	-	-	1,00	472,97
7.3	PORTA DE MADEIRA BANHEIRO 0,80M	un	4,00	434,289	1.737,16	-	-	-	4,00	1.737,16
7.4	PORTA DE MADEIRA BANHEIRO 0,80M	un	2,00	453,281	906,56	-	-	-	2,00	906,56
SUBTOTAL					4.306,74					4.306,74
8	REVESTIMENTOS									
8.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIFENERAR TRACO 1:3 ESP. =5mm P/ PAREDE	m²	960,10	5,047980	4.846,57	-	-	-	960,10	4.846,57
8.2	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRACO 1:7	m²	409,10	23,590560	9.650,90	-	-	-	409,10	9.650,90
8.3	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA PTINTA	m²	551,00	13,819550	7.504,37	-	-	-	551,00	7.504,37
8.4	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV 20X20CM	m²	328,00	35,023485	11.487,70	-	-	-	328,00	11.487,70
8.5	REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV 10X10CM	m²	81,10	68,984895	5.594,87	-	-	-	81,10	5.594,87
SUBTOTAL					39.084,21				2.329,30	39.084,21
9	PISOS									
9.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	m²	633,20	502,386465	318.111,11	-	-	-	633,20	318.111,11
9.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRACO 1:4	m²	633,20	53,016285	33.569,91	-	-	-	633,20	33.569,91
9.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	m²	195,40	96,086550	18.775,31	-	-	-	195,40	18.775,31
9.4	JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA COM DISCO ADAMANTADO	m³	627,05	10,020990	6.283,66	-	-	-	627,05	6.283,66



Rodrigo Sethorst e Silva
Arquiteto e Urbanista
CAD Nº 437175-0
Fiscal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016



Prefeitura de Rondolândia-MT
União, Trabalho e Participação

2a MEDICAO

PERÍODO:

31/07/2015 A

09/12/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

CONTRATO Nº. 017/2015
CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UND	PIRAMIDA CONTRATADA			TOTAL	2ª medição		QTDE	VALOR ACUMULADO	EXECUTADO ACUMULADO ATUAL	VALOR A EXECUTAR
			QTDE	UNITARIO	VALOR EXECUTADO		VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR				
9.5	PI-SO CERAMICO ESMALTADO PELV 33X33C	m²	62,50	53,478600	3.342,41	-	-	-	62,50	3.342,41	3.342,41	
SUBTOTAL					3.342,41						3.342,41	
10	PINTURA											
10.1	APLICACAO DE SELADOR ACRILICO	m²	847,20	2,62385	2.223,01	-	-	-	847,20	2.223,01	2.223,01	
10.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA	m	360,00	9,14634	3.292,68	-	-	-	360,00	3.292,68	3.292,68	
10.3	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICACAO 2 MAOS	m²	88,60	9,59616	850,22	-	-	-	88,60	850,22	850,22	
10.4	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	m²	1.114,00	16,29348	18.150,94	-	-	-	1.114,00	18.150,94	18.150,94	
10.5	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	m²	1.114,00	8,02179	8.936,27	-	-	-	1.114,00	8.936,27	8.936,27	
10.6	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO 2 DEMAOS DE TINTA ACRILICA	m²	847,20	17,84286	15.116,47	-	-	-	847,20	15.116,47	15.116,47	
10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	m²	480,00	11,54538	5.541,78	-	-	-	480,00	5.541,78	5.541,78	
10.8	PINTURA EM TINTA PVA LATEX 2 DEMAOS	m²	478,00	11,72031	5.578,87	-	-	-	478,00	5.578,87	5.578,87	
SUBTOTAL					89.690,24						89.690,24	
11	INSTALACOES HIDRAULICAS											
11.1	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 20MM 1/2"	UN	4,00	11,870	47,48	-	-	-	4,00	47,48	47,48	
11.2	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 25MM 3/4"	UN	12,00	14,069	168,83	-	-	-	12,00	168,83	168,83	
11.3	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 32MM 1"	UN	4,00	22,553	90,21	-	-	-	4,00	90,21	90,21	
11.4	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA ROSCA 50MM 1.1/2"	UN	4,00	31,000	124,00	-	-	-	4,00	124,00	124,00	
11.5	BUCHA DE REDUÇAO SOLDAVEL CURTA 50MM -40MM	UN	2,00	2,337	4,67	-	-	-	2,00	4,67	4,67	
11.6	BUCHA DE REDUÇAO SOLDAVEL CURTA 40MMI -25MM	UN	2,00	0,812	1,22	-	-	-	2,00	1,22	1,22	
11.7	CAIXA DE AGUA FIBRA DE VIDRO CAP. 3000 LITROS	UN	1,00	1.639,03	1.639,03	-	-	-	1,00	1.639,03	1.639,03	
11.8	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO	UN	10,00	6,385	63,85	-	-	-	10,00	63,85	63,85	



Arquiteto e Urbanista
CAUD 158775-0
Fiscal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016



Prefeitura de Rondolândia-MT
União, Trabalho e Participação

2a. MEDICAÇÃO

PERÍODO

21/07/2015

09/12/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA – MT

ORDEM DE SERVIÇO: 22/06/2015

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

Prazo: 240 dias

CONTRATO Nº. 017/2015

CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Item	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA CONTRATADA			2. medição			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL		
		UNID	QTDE	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR
11.9	FLANGE PARA CAIXA DAGUA 25MM	UN	3,00	15,644	46,93	-	-	-	3,00	46,93
11.10	FLANGE PARA CAIXA DAGUA 50MM	UN	2,00	42,108	84,22	-	-	-	2,00	84,22
11.11	JOELHO 90º SOLDADAVEL 25MM	UN	11,00	6,310	69,41	-	-	-	11,00	69,41
11.12	JOELHO 90º SOLDADAVEL 32MM	UN	6,00	7,135	42,81	-	-	-	6,00	42,81
11.13	JOELHO 90º SOLDADAVEL 50MM	UN	8,00	11,358	90,86	-	-	-	8,00	90,86
11.14	JOELHO 90º SOLDADAVEL COM BUCHA LATAO 20MM 1/2"	UN	2,00	8,222	16,44	-	-	-	2,00	16,44
11.15	JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDADAVEL 32MM - 25MM	UN	4,00	8,222	32,89	-	-	-	4,00	32,89
11.16	JOELHO 90º SOLDADAVEL COM BUCHA LATAO 40MM - 32MM	UN	16,00	7,072	113,15	-	-	-	16,00	113,15
11.17	LUVA DE REDUÇÃO SOLDADAVEL 40MM - 20MM	UN	2,00	6,597	13,19	-	-	-	2,00	13,19
11.18	LUVA DE REDUÇÃO SOLDADAVEL 50MM - 20MM	UN	4,00	8,497	33,99	-	-	-	4,00	33,99
11.19	LUVA SOLDADAVEL 32MM	UN	8,00	4,698	37,58	-	-	-	8,00	37,58
11.20	LUVA SOLDADAVEL SOLDADAVEL COM ROSCA 3/4"	UN	2,00	76,557	153,11	-	-	-	2,00	153,11
11.21	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1"	UN	2,00	113,242	226,48	-	-	-	2,00	226,48
11.22	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1 1/2"	UN	2,00	60,376	120,75	-	-	-	2,00	120,75
11.23	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1/2"	UN	2,00	65,849	131,70	-	-	-	2,00	131,70
11.24	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	8,00	62,975	503,80	-	-	-	8,00	503,80
11.25	TE 90º SOLDADAVEL 25MM	UN	5,00	7,147	35,74	-	-	-	5,00	35,74
11.26	TE 90º SOLDADAVEL 40MM	UN	8,00	7,147	57,18	-	-	-	8,00	57,18
11.27	TE 90º SOLDADAVEL 50MM	UN	4,00	18,143	72,57	-	-	-	4,00	72,57
11.28	TE DE REDUÇÃO 90º SOLDADAVEL 32MM - 25MM	UN	4,00	12,358	49,43	-	-	-	4,00	49,43
11.29	TE DE REDUÇÃO 80º SOLDADAVEL 50MM - 40MM	UN	2,00	28,201	56,40	-	-	-	2,00	56,40
11.30	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2"	UN	8,00	14,807	119,26	-	-	-	8,00	119,26
11.31	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2"	UN	1,00	63,037	63,04	-	-	-	1,00	63,04
11.32	TUBO PVC RIGIDO SOLDADAVEL 20MM	UN	27,00	13,445	363,02	-	-	-	27,00	363,02
11.33	TUBO PVC RIGIDO SOLDADAVEL 25MM	UN	38,00	15,931	605,38	-	-	-	38,00	605,38
11.34	TUBO PVC RIGIDO SOLDADAVEL 32MM	UN	29,00	21,454	600,71	-	-	-	29,00	600,71
11.35	TUBO PVC RIGIDO SOLDADAVEL 40MM	UN	14,00	26,827	372,78	-	-	-	14,00	372,78
11.36	TUBO PVC RIGIDO SOLDADAVEL 50MM	UN	36,00	31,462	1.132,63	-	-	-	36,00	1.132,63
11.37	UNIÃO SOLDADAVEL 20MM	UN	6,00	4,911	29,47	-	-	-	6,00	29,47
11.38	UNIÃO SOLDADAVEL 25MM	UN	2,00	22,928	45,86	-	-	-	2,00	45,86
11.39	UNIÃO SOLDADAVEL 50MM	UN	2,00	228,634	453,27	-	-	-	2,00	453,27
11.40	VASO SANITARIO SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00	226,634	806,54	-	-	-	4,00	806,54
11.41	VASO SANITARIO SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	2,00	453,27	906,54	-	-	-	2,00	906,54

Rodrigo Silvestre e Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU-032475-0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2013/2016



Prefeitura de Rondolândia-MT
União, Trabalho e Participação

2a. MEDICAO

PERIODO: 09/12/2015

31/07/2015 A

ORDEN DE SERVIÇO: 22/06/2015
Prazo: 240 dias

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAVA ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - MT

CONTRATO Nº. 057/2015
CONTRATADA: M X DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME

Item	DESCRÇÃO / DISCRIMINAÇÃO	UND	PLANILHA CONTRATADA			2ª medição			EXECUTADO ACUMULADO ATUAL			
			QTD	UNITARIO	TOTAL	QTDE	VALOR EXECUTADO	QTDE	VALOR ACUMULADO	QTDE A EXECUTAR	VALOR A EXECUTAR	
SUBTOTAL					6.651,48					11,00		13.651,48
12	INSTALACOES SANITARIAS				17,25					5,00		17,25
12.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM	UN	5,00	3,449	17,25					4,00		551,13
12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60)CM	UN	4,00	137,782	551,13					6,00		243,43
12.3	CAIXA SIFONADA (100X100X50)MM	UN	6,00	40,571	243,43					4,00		184,78
12.4	CAIXA SIFONADA (150X150X50)MM	UN	4,00	41,186	164,78					14,00		100,94
12.5	CURVA 90º CURTA 40MM	UN	14,00	7,210	100,94					1,00		1,281,08
12.6	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO D=2,50X112)	UN	1,00	1281,075	1.281,08					3,00		28,49
12.7	JOELHO 45º 50MM	UN	3,00	9,496	28,49					6,00		67,40
12.8	JOELHO 45º 50MM	UN	6,00	11,233	67,40					7,00		146,07
12.9	JOELHO 90º 100MM	UN	7,00	20,867	146,07					10,00		93,21
12.10	JOELHO 90º COM ANEL PIESGOTO SEC. 40MM	UN	10,00	9,321	93,21					5,00		141,63
12.11	JUNÇÃO SIMPLES 100MM 100MM	UN	5,00	28,328	141,63					6,00		133,75
12.12	JUNÇÃO SIMPLES 100MM- 50MM	UN	6,00	22,291	133,75					8,00		110,55
12.13	JUNÇÃO SIMPLES 50MM- 50MM	UN	8,00	13,816	110,55					9,00		179,03
12.14	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATORIO 1"- 1.1/2"	UN	9,00	19,892	179,03					1,00		1.450,31
12.15	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATORIO 1"- 1.1/2"	UN	1,00	1450,307	1.450,31					1,00		35,00
12.16	SUMIDOURO EM ALVENARIA D=2,30XH=6	UN	1,00	34,988	35,00					3,00		88,05
12.17	TE SANITARIO 100MM - 50MM	UN	3,00	29,351	88,05					35,00		1.840,82
12.18	TUBO PVC PONTA E BOLSA C/ VIROLA - 50MM	M	35,00	46,981	1.640,82					20,00		475,56
12.19	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 100MM	M	20,00	23,778	475,56					17,00		545,48
12.20	TUBO RIGIDO C/PONTA LISA 40MM	M	17,00	32,067	545,48					9,00		46,56
12.21	VALVULA PARA LAVATORIO E TANQUE 1"	UN	9,00	5,173	46,56							7.540,52
SUBTOTAL					7.540,52							7.540,52
13	DRENAGEM PLUVIAL				4.552,17					72,00		4.552,17
13.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	m	72,00	63,225	4.552,17					4,00		658,74
13.2	TUBO DE QUEDA AGUA PLUVIAL DN 150MM	m	20,00	32,937	658,74					4,00		88,26
13.3	JOELHO PVC 90º D=150MM TUBULACAO PLUVIAL	UN	4,00	22,066	88,26					4,00		377,30
13.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABRACAXI COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAIDA CONICO	UN	4,00	94,325	377,30							



Andrigo Sethorst e Silva
Arquiteto e Urbanista
C.A.U.F. 047775-0