

**OBRA: VILLAGE PRAIA DO HOLANDÊS - CONDOMÍNIO & RESORT**  
**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

| CRONGRAMA FISICO FINANCEIRO |                             |                |                   | dez/24       |                | jan/25       |                | fev/25       |                  | mar/25       |                  | abr/25       |                  | mai/25       |                  | TOTAL        |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO               | %              | VALOR             | % Exec.      | R\$ Exec.      | % Exec.      | R\$ Exec.      | % Exec.      | R\$ Exec.        | % Exec.      | R\$ Exec.        | % Exec.      | R\$ Exec.        | % Exec.      | R\$ Exec.        | % Exec.      | R\$ Exec.        |
| 1.0                         | ORGÃOS AMBIENTAIS - SUDEMA  | 0,30%          | 150.000           | 0,10%        | 50.335         | 0,10%        | 50.335         | 0,10%        | 49.330           |              |                  |              |                  |              |                  | 0,30%        | 150.000          |
| 2.0                         | PROJETOS INFRA ESTRUTURA    | 0,89%          | 450.000           | 0,30%        | 151.005        | 0,40%        | 201.340        | 0,19%        | 97.655           |              |                  |              |                  |              |                  | 0,89%        | 450.000          |
| 3.0                         | INSTALAÇÃO DA OBRA          | 1,09%          | 550.000           |              |                | 0,40%        | 201.340        | 0,40%        | 201.340          | 0,29%        | 147.320          |              |                  |              |                  | 1,09%        | 550.000          |
| 4.0                         | LIMPESA E LOCAÇÃO DA OBRA   | 1,36%          | 685.000           |              |                |              |                |              |                  | 0,10%        | 50.335           | 0,30%        | 151.005          | 0,40%        | 201.340          | 0,80%        | 402.680          |
| 5.0                         | MURO PERIMETRAL             | 2,01%          | 1.010.000         |              |                |              |                |              |                  |              |                  | 0,40%        | 201.340          | 0,40%        | 201.340          | 0,80%        | 402.680          |
| 6.0                         | TERRAPLENAGEM               | 15,01%         | 7.555.000         |              |                |              |                |              |                  |              |                  | 0,30%        | 151.005          | 0,20%        | 100.670          | 0,50%        | 251.675          |
| 7.0                         | DRENAGEM PLUVIAL            | 13,03%         | 6.560.000         |              |                |              |                |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  | 0,00%        | 0                |
| 8.0                         | ÁGUA E ESGOTO               | 9,70%          | 4.885.000         |              |                |              |                |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  | 0,00%        | 0                |
| 9.0                         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA         | 17,78%         | 8.950.000         |              |                |              |                |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  | 0,00%        | 0                |
| 10.0                        | PAVIMENTAÇÃO                | 20,98%         | 10.560.000        |              |                |              |                |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  | 0,00%        | 0                |
| 11.0                        | OBRAS DE LASER E PISCINAS   | 17,84%         | 8.980.000         |              |                |              |                |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  | 0,00%        | 0                |
|                             | <b>SUB-TOTAL</b>            | <b>100,00%</b> | <b>50.335.000</b> | <b>0,40%</b> | <b>201.340</b> | <b>0,90%</b> | <b>453.015</b> | <b>0,69%</b> | <b>348.325</b>   | <b>0,39%</b> | <b>197.655</b>   | <b>1,00%</b> | <b>503.350</b>   | <b>1,00%</b> | <b>503.350</b>   | <b>4,38%</b> | <b>2.207.035</b> |
|                             | <b>SUB- TOTAL ACUMULADO</b> |                |                   | <b>0,40%</b> | <b>201.340</b> | <b>1,30%</b> | <b>654.355</b> | <b>1,99%</b> | <b>1.002.680</b> | <b>2,38%</b> | <b>1.200.335</b> | <b>3,38%</b> | <b>1.703.685</b> | <b>4,38%</b> | <b>2.207.035</b> | <b>8,76%</b> | <b>2.207.035</b> |

**OBRA: VILLAGE PRAIA DO HOLANDÊS - CONDOMÍNIO & RESORT**  
**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

| CRONGRAMA FISICO FINANCEIRO |                             |                |                   | jun/25       |                  | jul/25       |                  | ago/25       |                  | set/25        |                  | out/25        |                   | nov/25        |                   | TOTAL         |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO               | %              | VALOR             | % Exec.      | R\$ Exec.        | % Exec.      | R\$ Exec.        | % Exec.      | R\$ Exec.        | % Exec.       | R\$ Exec.        | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         |
| 1.0                         | ORGÃOS AMBIENTAIS - SUDEMA  | 0,30%          | 150.000           |              |                  |              |                  |              |                  |               |                  |               |                   |               |                   | 0,30%         | 150.000           |
| 2.0                         | PROJETOS INFRA ESTRUTURA    | 0,89%          | 450.000           |              |                  |              |                  |              |                  |               |                  |               |                   |               |                   | 0,89%         | 450.000           |
| 3.0                         | INSTALAÇÃO DA OBRA          | 1,09%          | 550.000           |              |                  |              |                  |              |                  |               |                  |               |                   |               |                   | 1,09%         | 550.000           |
| 4.0                         | LIMPESA E LOCAÇÃO DA OBRA   | 1,36%          | 685.000           | 0,30%        | 151.005          | 0,26%        | 131.315          |              |                  |               |                  |               |                   |               |                   | 1,36%         | 685.000           |
| 5.0                         | MURO PERIMETRAL             | 2,01%          | 1.010.000         | 0,50%        | 251.675          | 0,50%        | 251.675          | 0,21%        | 103.970          |               |                  |               |                   |               |                   | 2,01%         | 1.010.000         |
| 6.0                         | TERRAPLENAGEM               | 15,01%         | 7.555.000         |              |                  |              |                  | 3,00%        | 1.510.050        | 3,00%         | 1.510.050        | 3,00%         | 1.510.050         | 3,00%         | 1.510.050         | 12,50%        | 6.291.875         |
| 7.0                         | DRENAGEM PLUVIAL            | 13,03%         | 6.560.000         |              |                  |              |                  |              |                  | 3,00%         | 1.510.050        | 3,00%         | 1.510.050         | 3,00%         | 1.510.050         | 9,00%         | 4.530.150         |
| 8.0                         | ÁGUA E ESGOTO               | 9,70%          | 4.885.000         |              |                  |              |                  |              |                  |               |                  | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 4,00%         | 2.013.400         |
| 9.0                         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA         | 17,78%         | 8.950.000         |              |                  |              |                  |              |                  |               |                  |               |                   |               |                   | 0,00%         | 0                 |
| 10.0                        | PAVIMENTAÇÃO                | 20,98%         | 10.560.000        |              |                  |              |                  |              |                  |               |                  |               |                   |               |                   | 0,00%         | 0                 |
| 11.0                        | OBRAS DE LASER E PISCINAS   | 17,84%         | 8.980.000         |              |                  |              |                  |              |                  |               |                  |               |                   |               |                   | 0,00%         | 0                 |
|                             | <b>SUB-TOTAL</b>            | <b>100,00%</b> | <b>50.335.000</b> | <b>0,80%</b> | <b>402.680</b>   | <b>0,76%</b> | <b>382.990</b>   | <b>3,21%</b> | <b>1.614.020</b> | <b>6,00%</b>  | <b>3.020.100</b> | <b>8,00%</b>  | <b>4.026.800</b>  | <b>8,00%</b>  | <b>4.026.800</b>  | <b>31,15%</b> | <b>15.680.425</b> |
|                             | <b>SUB- TOTAL ACUMULADO</b> |                |                   | <b>5,18%</b> | <b>2.609.715</b> | <b>5,94%</b> | <b>2.992.705</b> | <b>9,15%</b> | <b>4.606.725</b> | <b>15,15%</b> | <b>7.626.825</b> | <b>23,15%</b> | <b>11.653.625</b> | <b>31,15%</b> | <b>15.680.425</b> | <b>62,30%</b> | <b>15.680.425</b> |

**OBRA: VILLAGE PRAIA DO HOLANDÊS - CONDOMÍNIO & RESORT**  
**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

| CRONGRAMA FISICO FINANCEIRO |                             |                |                   | dez/25        |                   | jan/26        |                   | fev/26        |                   | mar/26        |                   | abr/26        |                   | mai/26        |                   | TOTAL         |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO               | %              | VALOR             | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         |
| 1.0                         | ORGÃOS AMBIENTAIS - SUDEMA  | 0,30%          | 150.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,30%         | 150.000           |
| 2.0                         | PROJETOS INFRA ESTRUTURA    | 0,89%          | 450.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,89%         | 450.000           |
| 3.0                         | INSTALAÇÃO DA OBRA          | 1,09%          | 550.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 1,09%         | 550.000           |
| 4.0                         | LIMPESA E LOCAÇÃO DA OBRA   | 1,36%          | 685.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 1,36%         | 685.000           |
| 5.0                         | MURO PERIMETRAL             | 2,01%          | 1.010.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 2,01%         | 1.010.000         |
| 6.0                         | TERRAPLENAGEM               | 15,01%         | 7.555.000         | 2,51%         | 1.263.125         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 15,01%        | 7.555.000         |
| 7.0                         | DRENAGEM PLUVIAL            | 13,03%         | 6.560.000         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,03%         | 1.023.150         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 13,03%        | 6.560.000         |
| 8.0                         | ÁGUA E ESGOTO               | 9,70%          | 4.885.000         | 1,00%         | 503.350           | 1,00%         | 503.350           | 1,00%         | 503.350           | 1,00%         | 503.350           | 1,00%         | 503.350           | 0,70%         | 354.850           | 9,70%         | 4.885.000         |
| 9.0                         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA         | 17,78%         | 8.950.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,00%         | 0                 |
| 10.0                        | PAVIMENTAÇÃO                | 20,98%         | 10.560.000        |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,00%         | 0                 |
| 11.0                        | OBRAS DE LASER E PISCINAS   | 17,84%         | 8.980.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,00%         | 0                 |
|                             | <b>SUB-TOTAL</b>            | <b>100,00%</b> | <b>50.335.000</b> | <b>5,51%</b>  | <b>2.773.175</b>  | <b>3,03%</b>  | <b>1.526.500</b>  | <b>1,00%</b>  | <b>503.350</b>    | <b>1,00%</b>  | <b>503.350</b>    | <b>1,00%</b>  | <b>503.350</b>    | <b>0,70%</b>  | <b>354.850</b>    | <b>43,39%</b> | <b>21.845.000</b> |
|                             | <b>SUB- TOTAL ACUMULADO</b> |                |                   | <b>36,66%</b> | <b>18.453.600</b> | <b>39,69%</b> | <b>19.980.100</b> | <b>40,69%</b> | <b>20.483.450</b> | <b>41,69%</b> | <b>20.986.800</b> | <b>42,69%</b> | <b>21.490.150</b> | <b>43,39%</b> | <b>21.845.000</b> |               |                   |

**OBRA: VILLAGE PRAIA DO HOLANDÊS - CONDOMÍNIO & RESORT**  
**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

| CRONGRAMA FISICO FINANCEIRO |                             |                |                   | jun/26        |                   | jul/26        |                   | ago/26        |                   | set/26        |                   | out/26        |                   | nov/26        |                   | TOTAL         |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO               | %              | VALOR             | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         |
| 1.0                         | ORGÃOS AMBIENTAIS - SUDEMA  | 0,30%          | 150.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,30%         | 150.000           |
| 2.0                         | PROJETOS INFRA ESTRUTURA    | 0,89%          | 450.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,89%         | 450.000           |
| 3.0                         | INSTALAÇÃO DA OBRA          | 1,09%          | 550.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 1,09%         | 550.000           |
| 4.0                         | LIMPESA E LOCAÇÃO DA OBRA   | 1,36%          | 685.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 1,36%         | 685.000           |
| 5.0                         | MURO PERIMETRAL             | 2,01%          | 1.010.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 2,01%         | 1.010.000         |
| 6.0                         | TERRAPLENAGEM               | 15,01%         | 7.555.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 15,01%        | 7.555.000         |
| 7.0                         | DRENAGEM PLUVIAL            | 13,03%         | 6.560.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 13,03%        | 6.560.000         |
| 8.0                         | ÁGUA E ESGOTO               | 9,70%          | 4.885.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 9,70%         | 4.885.000         |
| 9.0                         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA         | 17,78%         | 8.950.000         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 12,00%        | 6.040.200         |
| 10.0                        | PAVIMENTAÇÃO                | 20,98%         | 10.560.000        |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,00%         | 0                 |
| 11.0                        | OBRAS DE LASER E PISCINAS   | 17,84%         | 8.980.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,00%         | 0                 |
|                             | <b>SUB-TOTAL</b>            | <b>100,00%</b> | <b>50.335.000</b> | <b>2,00%</b>  | <b>1.006.700</b>  | <b>2,00%</b>  | <b>1.006.700</b>  | <b>2,00%</b>  | <b>1.006.700</b>  | <b>2,00%</b>  | <b>1.006.700</b>  | <b>2,00%</b>  | <b>1.006.700</b>  | <b>2,00%</b>  | <b>1.006.700</b>  | <b>55,39%</b> | <b>27.885.200</b> |
|                             | <b>SUB- TOTAL ACUMULADO</b> |                |                   | <b>45,39%</b> | <b>22.851.700</b> | <b>47,39%</b> | <b>23.858.400</b> | <b>49,39%</b> | <b>24.865.100</b> | <b>51,39%</b> | <b>25.871.800</b> | <b>53,39%</b> | <b>26.878.500</b> | <b>55,39%</b> | <b>27.885.200</b> |               |                   |

**OBRA: VILLAGE PRAIA DO HOLANDÊS - CONDOMÍNIO & RESORT**  
**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

| CRONGRAMA FISICO FINANCEIRO |                             |                |                   | dez/26        |                   | jan/27        |                   | fev/27        |                   | mar/27        |                   | abr/27        |                   | mai/27        |                   | TOTAL         |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO               | %              | VALOR             | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         |
| 1.0                         | ORGÃOS AMBIENTAIS - SUDEMA  | 0,30%          | 150.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,30%         | 150.000           |
| 2.0                         | PROJETOS INFRA ESTRUTURA    | 0,89%          | 450.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 0,89%         | 450.000           |
| 3.0                         | INSTALAÇÃO DA OBRA          | 1,09%          | 550.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 1,09%         | 550.000           |
| 4.0                         | LIMPESA E LOCAÇÃO DA OBRA   | 1,36%          | 685.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 1,36%         | 685.000           |
| 5.0                         | MURO PERIMETRAL             | 2,01%          | 1.010.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 2,01%         | 1.010.000         |
| 6.0                         | TERRAPLENAGEM               | 15,01%         | 7.555.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 15,01%        | 7.555.000         |
| 7.0                         | DRENAGEM PLUVIAL            | 13,03%         | 6.560.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 13,03%        | 6.560.000         |
| 8.0                         | ÁGUA E ESGOTO               | 9,70%          | 4.885.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   | 9,70%         | 4.885.000         |
| 9.0                         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA         | 17,78%         | 8.950.000         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 1,78%         | 896.400           |               |                   |               |                   |               |                   | 17,78%        | 8.950.000         |
| 10.0                        | PAVIMENTAÇÃO                | 20,98%         | 10.560.000        | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 12,00%        | 6.040.200         |
| 11.0                        | OBRAS DE LASER E PISCINAS   | 17,84%         | 8.980.000         |               |                   |               |                   |               |                   | 3,00%         | 1.510.050         | 3,00%         | 1.510.050         | 3,00%         | 1.510.050         | 9,00%         | 4.530.150         |
|                             | <b>SUB-TOTAL</b>            | <b>100,00%</b> | <b>50.335.000</b> | <b>4,00%</b>  | <b>2.013.400</b>  | <b>4,00%</b>  | <b>2.013.400</b>  | <b>3,78%</b>  | <b>1.903.100</b>  | <b>5,00%</b>  | <b>2.516.750</b>  | <b>5,00%</b>  | <b>2.516.750</b>  | <b>5,00%</b>  | <b>2.516.750</b>  | <b>82,17%</b> | <b>41.365.350</b> |
|                             | <b>SUB- TOTAL ACUMULADO</b> |                |                   | <b>59,39%</b> | <b>29.898.600</b> | <b>63,39%</b> | <b>31.912.000</b> | <b>67,17%</b> | <b>33.815.100</b> | <b>72,17%</b> | <b>36.331.850</b> | <b>77,17%</b> | <b>38.848.600</b> | <b>82,17%</b> | <b>41.365.350</b> |               |                   |

**OBRA: VILLAGE PRAIA DO HOLANDÊS - CONDOMÍNIO & RESORT**  
**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

| CRONGRAMA FISICO FINANCEIRO |                             |                |                   | jun/27        |                   | jul/27        |                   | ago/27        |                   | set/27        |                   | out/27        |                   | nov/27         |                   | TOTAL          |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO               | %              | VALOR             | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.       | R\$ Exec.         | % Exec.        | R\$ Exec.         | % Exec.        | R\$ Exec.         |
| 1.0                         | ORGÃOS AMBIENTAIS - SUDEMA  | 0,30%          | 150.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 0,30%          | 150.000           |
| 2.0                         | PROJETOS INFRA ESTRUTURA    | 0,89%          | 450.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 0,89%          | 450.000           |
| 3.0                         | INSTALAÇÃO DA OBRA          | 1,09%          | 550.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 1,09%          | 550.000           |
| 4.0                         | LIMPESA E LOCAÇÃO DA OBRA   | 1,36%          | 685.000           |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 1,36%          | 685.000           |
| 5.0                         | MURO PERIMETRAL             | 2,01%          | 1.010.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 2,01%          | 1.010.000         |
| 6.0                         | TERRAPLENAGEM               | 15,01%         | 7.555.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 15,01%         | 7.555.000         |
| 7.0                         | DRENAGEM PLUVIAL            | 13,03%         | 6.560.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 13,03%         | 6.560.000         |
| 8.0                         | ÁGUA E ESGOTO               | 9,70%          | 4.885.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 9,70%          | 4.885.000         |
| 9.0                         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA         | 17,78%         | 8.950.000         |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |                |                   | 17,78%         | 8.950.000         |
| 10.0                        | PAVIMENTAÇÃO                | 20,98%         | 10.560.000        | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,98%         | 1.499.700         |               |                   |                |                   | 20,98%         | 10.560.000        |
| 11.0                        | OBRAS DE LASER E PISCINAS   | 17,84%         | 8.980.000         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 2,00%         | 1.006.700         | 1,00%         | 503.350           | 1,00%         | 503.350           | 0,84%          | 423.050           | 17,84%         | 8.980.000         |
|                             | <b>SUB-TOTAL</b>            | <b>100,00%</b> | <b>50.335.000</b> | <b>4,00%</b>  | <b>2.013.400</b>  | <b>4,00%</b>  | <b>2.013.400</b>  | <b>4,00%</b>  | <b>2.013.400</b>  | <b>3,98%</b>  | <b>2.003.050</b>  | <b>1,00%</b>  | <b>503.350</b>    | <b>0,84%</b>   | <b>423.050</b>    | <b>100,00%</b> | <b>50.335.000</b> |
|                             | <b>SUB- TOTAL ACUMULADO</b> |                |                   | <b>86,17%</b> | <b>43.378.750</b> | <b>90,17%</b> | <b>45.392.150</b> | <b>94,17%</b> | <b>47.405.550</b> | <b>98,15%</b> | <b>49.408.600</b> | <b>99,15%</b> | <b>49.911.950</b> | <b>100,00%</b> | <b>50.335.000</b> |                |                   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA  
CNPJ: 08 924 813/0001-80  
**PRÉ-APROVADO**  
PRÉ-PLANO APROVADO DE ACORDO  
COM A LEI 424/01 DE 12/2001  
LUCENA, 29/07/2024  
  
-Assinatura e Carimbo-

Humberto Kowalesky  
Matrícula 31989  
Diretor de Departamento de Obras