



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
GESTÃO 2021/2024  
ENGENHARIA



SETOR DE ENGENHARIA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº. 04/2021/ENG.

**DADOS DO NOTIFICADO:**

Nome/Razão Social:  
RONDOMAQ MOTTERLE EIRELI  
CPF/CNPJ:  
08.983.460/0001-99

**DADOS DO LOCAL FISCALIZADO**

Obra:  
Recuperação e finalização da pavimentação asfáltica da Av. Joana Alves de Oliveira – Convênio 500/2019 Sinfra  
Processo Administrativo: 092/2020 Secretaria:  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**INFRAÇÃO:**

- Obra em atraso.
- Canteiro de obras sem movimentação.
- Obra sem avanço.
- Notificação 01/2020 Não atendida nem respondida. (Em anexo).
- Tendo em vista a importância da finalização do convênio 500/2019 SINFRA a prefeitura optou por prorrogar por mais 90 dias contados a partir do dia 06/01/2021 (Data de encerramento do contrato). Contudo a empresa fica notificada a retomar a obra sanando as pendências informadas na notificação 01/2020

Data de e missão: 22/03/2021

**Informamos ao Notificado:**

Fica o contribuinte acima qualificado, notificado das irregularidades apontadas e intimado a saná-las no prazo de 72(setenta e duas) horas, a contar do recebimento desta, sob pena de se não o fazer, ser lavrado o competente AUTO DE INFRAÇÃO e aplicadas todas as PENALIDADES previstas na Legislação vigente.

**RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO:**

Nome: Suellen de Castilhos Ferreira DECRETO: 016/GAB/PMR/2021

Assinatura/Carimbo:

  
**Janete Moreira Lopes**  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

**RECEBIDO POR:**

Assinatura por extenso:

RECEBI EM, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

( ) Recusou-se a assinar a notificação:

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
Nome/R.G.

Assinatura: \_\_\_\_\_