



MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2021/2024

OFÍCIO n. 32/2023/GAB/PREFEITO,
Protocolo n. 00129/2023

Rondolândia/MT, 02 de Março de 2.023.

A Sua Excelência.

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO

Presidenta da Câmara Municipal de Vereadores

Avenida Joana Alves de Oliveira, s/n, Centro, Rondolândia/MT

Cep: 78.333-000

Assunto: Resposta ao Ofício n. 010/GAB/PRES, de 14/02/2023

Ref.: Requerimento n. 001/2023 de Autoria do Vereador Manoel Amaral Neto.

Senhora Presidente.

1. Cumprimos-a, em resposta ao expediente supra citado, de início, esclareçemos que todos os empreendimentos foram regularmente licitados e contratados, inclusive, os instrumentos de transparência à eles relativos e os extratos individualizados das homologações e contratos (valores globais, localização, empresa contratada, etc.), se encontram publicados tanto no Diário Oficial quanto divulgados no Sítio Eletrônico do Município, endereço: www.rondolandia.mt.gov.br, banner Portal da Transparência link: <https://siteseticons.com.br/portal/faces/pages/despesa/empenho/obras.xhtml>

2. De toda sorte, seguem as informações requeridas no requerimento em referência, aprovado pelo Plenário deste Poder Legislativo:

a) *Quanto ao quesitado no **número 1** do Requerimento n. 001/2023:*

Em verdade, nenhuma das obras de pavimentação em andamento estão paralisadas. Por outro lado, os empreendimentos que ainda se encontram em fase de execução, no momento, passam por solução de continuidade na evolução dos serviços, isto em decorrência das intensas chuvas, típicas da nossa região nessa estação.

b) *Quanto ao quesitado no **número 2** do Requerimento n. 001/2023:*





Todos os contratos de pavimentação executados e em execução até o momento, de aproximadamente (9) nove quilômetros de vias urbanas, distribuídos em (06) seis contratos, sendo que destes seis, ainda se encontram em fase de execução (02) dois. Quanto ao volume de recursos, igualmente, podem ser verificados e acompanhados no endereço eletrônico www.rondolandia.mt.gov.br, banner Portal da Transparência link: <https://siteseticons.com.br/portal/faces/pages/despesa/empenho/obras.xhtml>

c) Quanto ao quesitado no **número 3** do Requerimento n. 001/2023:

Quatro (04) empreendimentos foram 100% concluídos, atingindo os seus objetivos.

No que se refere aos (02) dois que ainda se encontram em fase de execução, foram executados aproximadamente 80% dos serviços.

d) Quanto ao quesitado no **número 4** do Requerimento n. 001/2023:

Como dito, assim que as condições climáticas forem favoráveis, os empreendimentos voltaram ao fluxo normal dos serviços, provavelmente a partir do mês de abril/23, com término provável no final do mês de maio/23.

e) Quanto ao quesitado no **número 5** do Requerimento n. 001/2023:

Reporta-se às respostas constantes nas letras “a”, “b” e “c” e, especialmente, na letra “d”.

3. Atenciosamente.

Assinado digitalmente por JOSE GUEDES DE SOUZA: 14299305272
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=11994158000140, OU=presencial, CN=JOSE GUEDES DE SOUZA: 14299305272
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-03-13 16:04:12
Foxit Reader Versão: 9.7.1

JOSE GUEDES DE SOUZA:
14299305272

JOSÉ GUEDES DE SOUZA
Prefeito Municipal