



CNPJ: 17.471.810/0001-29
Endereço: Rua Costa e Silva, 3985, Jardim América/ Ariquemes-RO
Fone: (69) 99357-7272
destakconstrutoraireli@hotmail.com

OFÍCIO Nº42/2022

PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

Assunto: Pedido de Aditivo de prazo

Contrato n. 056/2021– **Tomada de Preço n.** 003/2021 **Processo Administrativo n.** 596/2021

Contratada: DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,


Objeto: EXECUÇÃO Serviços de Engenharia, COM FORMECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. DOM BOSCO (LADO ESQUERDO E DIREITO)

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, levando em consideração o vencimento do contrato acima no dia 25 de Outubro de 2022, tendo em vista que ainda não conseguimos finalizar os serviços, devido a problemas na aquisição dos insumos asfálticos, que obtiveram uma alta considerável devido a variação do valor dos combustíveis, e que também se iniciou neste mês o período chuvoso, mais estamos trabalhando para finalizar os serviços, para que não ocorra nenhum prejuízo ao cronograma físico de execução pactuado, venho através deste solicitar a prorrogação de prazo por mais 90 (dias), para que tenhamos tempo hábil, assim conseguirmos finalizar os serviços que ainda falta para terminar.

Sendo para o momento

Rondolândia, 25 de outubro de 2022.


DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
Edenize Ferreira dos Santos
p/p David Antunes Lopes

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Rondolândia
Recebi 25/10/22
Ass.: *imparcille*